

# 2019 年度盐城市级政府投资重大工程项目计划

单位：万元

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
合计 93 项				11617157	2482692	1390080	7494385	2689143		3748237		
一级项目 (72 项)				10592502	1555792	1390080	7396630	2251163		3396682		
基础设施项目 (39 项)				7066792	1106682	660080	5300030	2078763		2235482		
交通 (8 项)				4652000	425920	660080	3566000	1589900		1278100		
通 铁 盐 城	盐城境内约 90 公里	2017	2020	1270000	269000		1001000	309000	完成征地拆迁工作, 开展路基桥梁施工	400000	完成路基桥梁施工, 开展架梁工作, 开展四电施工	市交通 城南新区 大丰区 东台市
宿 淮 铁 路 成 段	盐城境内约 74 公里	2015	2019	1100000	58000		1042000	848900	基本建成主体工程	251100	建成通车	市交通 阜宁县 建湖县 亭湖区 城南新区
省 干 服 务 建 设	在国省干道建设 12 个服务区	2015	2022	120000			120000	25000	已建成 G204 盐城服务区、S349 盐东服务区、G228 大丰、响水、黄尖服务区	11000	开工建设 G228 大丰三龙服务区、G228 射阳临海服务区, 新建综合服务楼和相关服务设施	市交投 市自然 和规 大丰区 射阳县
城 市 速 三 路 期 呈	新建约 33 公里城市快速路	2017	2019	759000	98920	660080		328000	完成下部结构 90%, 上部结构 20%	431000	建成通车	市交通 亭湖区 盐都区 市开发区
大 丰 快 路	建设 20.7 公里快速路	2019	2022	310000			310000			10000	完成前期工作, 部分路段开工建设	市交通 市自然 和规 市开发区 城南新区 大丰区 亭湖区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
洋机通用航空服务区建设工程	建设公务机机坪和固定基地运营商设施	2019	2020	30000			30000			5000	完成前期工作，开工建设	盐城南
区综合客运枢纽	新建总面积 42.86 万平方米市区公铁综合客运枢纽，枢纽道路 14.9 公里	2018	2020	563000			563000	79000	完成东广场部分地下室底板混凝土浇筑，完成西广场靠近主站房部分的工程桩；完成道路管线排水	140000	东广场建成并投入使用；西广场新长线以东部分出正负零；交运楼（南地块）靠近既有有线部分完成工程桩及基坑支护施工；接入东广场的道路通车	市交通
海万吨级航道	航道疏浚长度 4130 米，10 万吨级码头 2 个，5-7 万吨级通用码头 5 个，2 万吨级集装箱码头 3 个，化学品码头 2 个	2019	2021	500000			500000		开展港区规划调整	30000	完成港区规划调整，航道码头开展前期工作，内港池开工	滨海港工
水利（3 项）				33390	24890		8500	3923		20220		
本级市防工程	续建串场河新兴闸站、串场河三英闸站，实施串场河防洪闸闸门改造工程	2018	2020	16890	16890			3923	新兴闸站、三英闸站开工建设	8720	续建完成串场河新兴闸站、三英闸站主体工程，完成串场河防洪闸闸门改造	市水利
级防物资库	防汛物资仓储建筑面积约 5200 平方米	2019	2020	8000	8000				开展前期工作	4000	开展土建工程	市水利
洋湾生态水利设施	占地约 82 亩，建设新洋港套闸、樱花园排灌站站房、桥梁以及配套设施设备等	2019	2020	8500			8500			7500	主体基本完工，启动设备安装	市城投
业（1 项）				8740	8740			1000		7740		

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
盐土地复垦	5000 亩土地复垦	2018	2019	8740	8740			1000	开工建设	7740	竣工	银宝市自然资源和规
市公用 ( 27 项 )				2372662	647132		1725530	483940		929422		
进路	新建范公路至开放大道长 2000 米, 宽 50 米的城 市道路 ( 含六合路), 配 套建设地下 综合管廊	2018	2019	30000			30000	20000	完成管廊预制段和现 浇段主体工程, 道路 施工同步进场	10000	竣工	市住 市城投 城南新区
飞路	迎宾路至解放路段, 人 民路至滨河路 路段, 西环 路至开创路 路段, 长 2200 米、宽 23 米 的道路改造	2018	2020	50000			50000	15000	完成开创路至西环路 方案设计, 启动迎宾 路至解放路、人民路 至滨河路征地拆迁	30000	启动迎宾路至解放 路、人民路至滨河路 征地征收和前期准 备工作	市住 市城投 亭湖区 盐都区
安路	建设长 535 米, 宽 18 米 道路	2019	2019	2050			2050			2050	竣工	市城投 亭湖区
创路	建设大庆路 至沿河西路 段, 宽 40 米, 长 1.18 公里 道路	2019	2020	15000			15000		启动征地、拆迁工作	11000	开工建设	市交 市自然 和规 盐都区
港路	潮声路至世 纪大道, 长 5800 米, 实 施路面出 新、绿化、 亮化改造	2019	2020	12000	12000					5000	完成方案设计, 项目 开工建设	市住 亭湖区 城南新区
读路	天山路至范 公路, 全长 1455 米, 桥 宽 50.5 米, 双 向 八 车 道, 主跨 105 米	2018	2019	60000			60000	20000	开工建设	40000	竣工	市住 市交通 市城投 市开发 市开发 城南新区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
江路海洋连接桥	希望大道至开放大道建设长 2100 米,宽 50 米,双向六车道大桥	2018	2019	80900	80900			5800	开工建设	75100	竣工	市住建局 市交通运输局 市开发区 城南新区
军桥	桥梁跨径 20+16+20 米、宽 40.6 米,改造两侧接线 160 米	2019	2019	2000	2000				完成方案设计	2000	竣工	市住建局 亭湖区
元路桥	建设双元路跨串场河大桥,长 350 米、宽 18 米	2019	2020	4000						600	完成立项及设计、招标确定施工单位,开工建设	市城投 亭湖区
智能停车管理系统	建设高速高架出入口 30 块诱导屏及城市建成区诱导系统、违停抓拍系统、外场智能停车位建设等基础设施拓展、加密工程	2017	2020	8500				3200	完成 30 块高速高架出入口诱导屏安全;已经落实二期外场高位视频智能泊位;拓展充电桩业务	3000	完成外场二类收费区域智能停车位高位视屏建设;继续拓展充电桩业务	市城投 市公
智能停车场(楼)	建成约 5700 平方水街智能停车楼;改造 2 万平方米地下-2 层美术馆智能停车场;改造 1.5 万平方米城投地下停车场;建设约 7 万平方米大洋湾智能停车场	2017	2020	6500				3700	完成水街停车楼建设;完成美术馆地下智能停车场改造	1500	开工建设大洋湾停车场智能化及城投商务楼地下停车场改造	市城投 亭湖区
环路延管道	北环路—X102—S234 供水管道约 11 公里,扩建青墩供水泵站	2018	2019	8500				8000	给水管道(除下穿铁路段)竣工,青墩供水泵站完成 80%,下穿铁路段给水管道开工建设	500	竣工	市住建局 市城投 亭湖区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
区活通道期工	新建盐龙湖和通榆河富余原水输送管道 1.8 公里	2018	2019	2600	2600			2000	开工建设	600	竣工	市住建局
区二供水改	对市区 153 个小区泵房、水箱、水泵等二次供水设施进行改造	2017	2019	10000	10000			3800	完成 38% 项目工作量	6200	竣工	市住建局
湖区青年东环黄海路供水工程	青年东路、东环路、黄山东路 DN800 供水主管网约 29 公里	2019	2020	14200			14200			10000	开工建设	市住建局 市城投 亭湖区
湖厂工配网	续建盐龙湖水厂 30 万方/d 二期工程, 达到 60 万立方米/d 设计总规模; 新建新水源、盐龙湖至盐龙湖水厂的原水管线; 配建盐龙湖水厂至市区北部、西部等方向的出水管线	2019	2020	37000			37000			1500	完成设计、施工招标等, 开工建设	市住建局 市城投
路桥梁修、低易淹片区整口城市路两侧设施完善提升	部分道路桥梁大修, 主要道路红线外铺装大修, 世纪大道雨水管等城市排水设施改造, 城市道路两侧市政设施完善提升	2019	2019	2000	2000					2000	竣工	市住建局
智慧城建设辅助决策平台	开发建设信息共享系统, 实现城建、环保、水利、交通、公安、卫生等部门对原水、自来水的水量调度、水质预警等信息的实时共享; 加强对京杭运河、	2019	2020	2600	2600				编制具体的项目方案和可研报告, 报相关部门审核	2000	完成饮用水源智能调度管理平台, 补测完善市区地下管线信息管理系统, 初步完成“智慧城乡建设与辅助决策”数据综合平台技术整合	市住建局 市工信局 市城投 亭湖区 盐都区 市开发区 城南新区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
	盐龙湖、通榆河等饮用水源及自来水公司的视频监控、水质水量监测等智能系统进行集成,开发建设市区多水源智能调度管理平台,对市本级城市生活饮用水水质进行定期检(监)测,委托专业机构对市区盐龙湖水源地进行应急源地评估											
T 站改造	改造市区 BRT 站台 58 座	2019	2019	4500			4500		完成可行性研究、社会稳定性评估及初步设计批复,开展施工图设计及施工招标工作	4500	竣工	市交通 市投 市公
城中发射	占地 31 亩,建筑面积 2396 平方米,购置中波发射机,新建节目传输系统、自动化系统及附属设施	2017	2019	4212	2232		1980	2440	建筑主体封顶	1772	竣工	市广播电
光大	建设金光大道西段 22.5 公里(翠湖路至新滩盐场)、东段 4 公里(海乡路至国电投电厂东侧)、海旺路 5 公里(金光大道至观海大道)	2019	2020	100000			100000		开展前期工作	35000	完成基槽开挖和路床整理	滨海港工 管委 海兴

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
先锋岛生态组团	先锋岛生态组团规划范围约 13.6 平方公里，规划控制范围约 11.2 平方公里。重点对老城区进行环境治理，包括棚户区改造，人民公园提升，工业厂房改建，道路、桥梁、绿化等配套设施完善等。先锋国际广场二期建设盐城市博物馆及部分商业配套，建筑面积 2.95 万平方米；三期建设酒店商务楼和三幢高层住宅，建筑面积分别为 12.86 万平方米和 9.04 万平方米	2014	2022	775000			775000	120000	完成组团总体规划方案设计，启动串场河西新洋港沿线、东河嘉园周边征收及环境治理、潮声路两侧成片征收，启动杆线迁移等基础设施建设。市博物馆完成主体结构、外装饰，酒店写字楼完成主体结构，消防暖通主管安装 40%	159000	新洋港景观带完成规划设计，启动建设；完成棚户区征收；深化瓢城遗址周边、化纤厂地块设计；推进瓢城遗址周边、化纤厂地块深化设计及后续招商；推动潮声路、新洋港大道、盐青路、健康路、天辰路、天辰大桥等基础设施的设计工作；市博物馆完工，酒店写字楼幕墙完成，消防暖通智能化施工完成，内装施工完成	市城投 市国投 市住建局 市交通局 市水利局 市自然资源和规划局 亭湖区
大洋湾生态组团	实施组团开发，建设大洋湾生态城，包括道路、桥梁、园林生态景观、学校、医院以及酒店、商业配套、民俗文化、生态养老等设施	2015	2020	450000			450000	280000	拉开组团框架	100000	新洋港索道、涵田温泉酒店、东环路地下停车场、婚庆片区、希尔顿酒店开工建设；盐渎古镇、远香堂、孔园、地理信息中心运营。推进大洋湾生态城、温泉小镇片区、河北体育小镇、民宿片区规划建设	市城投 市自然资源和规划局 亭湖区
青年路土地储备整理	青年路北 1430 亩储备土地整理	2019	2019	111300			111300			111300	完成拆迁	市土地储备中心 盐都区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
肉联厂周边地块整理	肉联厂及周边 179 亩土地整理	2019	2019	64800	57800		7000			64800	完成拆迁	市土地储备亭湖区
新四军纪念馆周边地整理	新四军纪念馆 周边 22618 亩土地整理	2019	2020	475000	475000					240000	完成 50% 工程量	市土地储备亭湖区
潘黄土地整理	潘黄境内五个地块 441 亩土地一级整理, 挂牌出让	2019	2024	40000			40000			10000	完成吴杨、大孙 2 个地块上的房屋征收, 土地挂牌	市城投盐都区
公益性项目 (33 项)				3525710	449110	730000	2096600	172400		1161200		
教育 (3 项)				40100	8500		31600			22900		
城幼师等学校工	附属幼儿园建筑面积 2 万平方米, 包括幼儿园和早教中心; 综合训练馆总建筑面积 1.8 万平方米, 包括室内体育馆, 音乐、舞蹈、美术等艺术教育中心和淮剧非遗项目人才技能教学、训练中心	2019	2020	31600			31600		开展前期工作	19000	完成主体结构	盐城幼师高专、市财市自然和规城城南新区
残疾综合园改造	改造市特殊教育中等专业学校开放大道校区, 建设盐城市残疾人综合服务区, 为残疾人提供就业培训、实训、创业孵化、辅助器具适配、法律维权、协会活动等一站式服务	2019	2020	2000	2000					400	完成前期工作, 开工建设	市残联
老年学教楼改	新建 1.1 万平方米教学楼, 活动中	2019	2020	6500	6500				完成前期调研, 拟定初步建设方案	3500	开工建设	市委老市机关管理



项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018年底累计完成投资	2018年底形象进度	2019年计划投资	2019年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
建 工	心、老年大楼维修改造											市城投
生(4项)				305710	305710			2900		108500		
城市 一 人 医 院 区 二 工 程	占地96亩,总建筑面积16万平方米,建设儿童中心、健康促进中心、专科病房、行政科研教学等,新增900张床位	2019	2020	100000	100000					60000	完成主体工程	市卫 市一 城南新区
城市 医 药 承 创 工 程 市 中 南 工 程)	总建筑面积15.44万平方米,建设门急诊病房综合楼、医研病房综合楼等	2018	2021	119710	119710			2900	完成前期手续,开工建设	40000	完成地下室施工,主体1-5层施工	市卫 市中 市城投 亭湖区
四 人 院 中 医 养	占地25.2亩,建筑面积2万平方米,床位400张,设置精神康复中心、儿童精神专科、老年性痴呆等亚专科	2019	2021	16000	16000					7500	完成前期工作,开工建设	市卫 市四 市自然 和规 亭湖区
儿 童 院	建设面积7.5万平方米,集门诊综合楼、病房医技楼、健康体检中心,600张床位的综合儿童医院	2019	2020	70000	70000				完成修建详规	1000	完成前期工作,开工建设	市卫 亭湖区
化(2项)				22000	17000					21500		
四 念 馆 改 造 呈	纪念馆主馆、人物馆展陈提升,现有场馆安全检测加固和部分设施改造	2019	2019	17000	17000				完成大纲脚本撰写论证,完成内部改造设计和拆除工作	17000	竣工	市委宣 市文化 和旅
美 术 改 造 计	市美术馆8000平方米场馆设计改造	2019	2020	5000						4500	完成内部装饰及安装工程施工	市文化 和旅 市城投

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018年底累计完成投资	2018年底形象进度	2019年计划投资	2019年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
体育（2项）				86000	50800		35200	13000		13000		
军路民健中心	建筑面积2.88万平方米，主要建设羽毛球、乒乓球等项目场馆，室外健身步道等运动场地，并配套建设景观绿化和公共辅助设施	2018	2020	29800	29800			13000	完成土地征收，开工建设，实施桩基工程	10000	完成主体结构，力争完成主体施工	市城投亭湖区
庆路育提级	建筑面积12.5万平方米，建设游泳馆、轮滑、冰上运动、篮球等室内外全民健身项目和体育产业孵化器等	2019	2022	56200	21000		35200		完成总平面规划方案设计招标、临时游泳馆建设、雨水管网临时改造南岗亭部分以及增设北岗亭出口	3000	启动原温泉游泳馆、奥星训练馆、射击馆拆除和地下工程建设	市城投市财市自然和规
生态建设（5项）				342000			92000			42000		
读公局升改	完成盐渎公园健身步道提升、雕像购置、地下管网改造、景区绿化提升等	2019	2019	2000			2000			2000	竣工	市城投
博园	规划2000亩左右，在盐龙湖与青年路之间建设水生态、水科技及水文化湿地公园	2019	2020	40000			40000		办理前期手续、征地征收	10000	完成前期工作，部分项目开工建设	市住市城投市自然和规盐都区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
动物园	占地面积约 200 公顷,建设融生态保护、观光旅游、文化展示、科普教育、休闲度假为一体的多功能综合性动物园	2019	2020	50000			50000		启动初步规划选址及方案策划	5000	完成征收、规划设计等前期工作,一期项目开工	市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、亭湖区
通榆河景观提升工程	建设通榆河生态廊道	2019	2021	150000						20000	编制完成通榆河生态廊道概念规划,天山路段建成并对外开放	市自然资源和规划局、相关县(市)政府
串场河景观提升工程	对串场河两侧建设道路、绿化、休闲、游憩、健身等设施,实施截污治污、完善功能、环境整治、传承文化、景观提升、旅游开发等工程	2019	2021	100000						5000	实施部分道路、绿化等建设	市住房和城乡建设局、市城投公司、相关县(市)政府
环境保护(7项)				870500	13500	730000	127000	127000		309200		
III 类区水环境综合治理工程	第 III 类防洪区内 108 平方公里范围所有水域(含湿地)综合治理,共涉及 118 条河道(含黑臭水体),总长度约 310 公里	2019	2020	627600	7600	620000			启动征地征收,完成 PPP 招标	240000	完成北港河、肉联厂北侧沟等 33 条黑臭水体整治	市住房和城乡建设局、市财政局、市水利局、市城投公司、亭湖区、盐都区、城南新区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
脉产业园	规划用地 2025 亩, 建设生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾资源化利用和无害化处理、建筑垃圾填埋、飞灰填埋、建筑垃圾资源化利用、大件垃圾分类处置和污水处理等项目; 建设园区循环科技研发中心及道路、桥梁、绿化、生态湖等基础设施项目	2016	2020	160000		110000	50000	115000	餐厨垃圾资源化利用项目基本建成; 生活垃圾焚烧发电完成主体工程建设; 污水处理厂、飞灰垃圾填埋场、建筑垃圾资源化利用及填埋、大件垃圾拆解、循环科技研发中心、市区污泥焚烧等项目开工建设; 建成园区部分道路、桥梁、绿化	30000	生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾、污水处理、飞灰填埋、循环科技研发中心、生态湖项目建成并投入运营; 启动建筑垃圾资源化利用及填埋、大件垃圾拆解、污泥处置项目建设; 建设园区道路、桥梁、绿化等基础配套工程	市城投 市城 亭湖区
区污水处理系	对市区城东、城南污水处理厂收集范围内 23 座泵站实行远程监控	2019	2019	2000			2000	完成前期调研、技术方案可研编制工作, 已报经信委审批	2000	竣工	市住 市城投	
南污水处理尾网改	尾水管道自城南污水处理厂沿跃进河向东至通榆河, 再沿通榆河向北至大新河、最后沿大新河向西至新洋港, 新建管道 10 公里, 修复钢管 2 公里	2018	2019	15000			15000	2000	开工建设	13000	竣工	市住 市城投

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018年底累计完成投资	2018年底形象进度	2019年计划投资	2019年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
站周边网格监测系统	国控点周边3×3网格化布置监测系统,共24个点位,监测项目PM2.5、PM10、臭氧等	2019	2020	2700	2700				1000	开工建设	市生态环境局	
气环境质量监测平台	配置VOC、激光雷达、气象观测、应急监测车走航、快速测定等深层次分析仪器工作,形成光化学污染和灰霾预警体系	2019	2019	3200	3200				3200	竣工	市生态环境局	
类危废收储资源利用工程	占地100亩,年实现盐类危废收储及资源化利用处置6万吨,其中一期工程建成实现处置3万吨	2018	2020	60000			60000	10000	完成一期桩基工程	20000	盐类危废收储及资源化利用处置3万吨	市国投大丰区
棚户区改造及其他(3项)				1710000	5000		1705000			578000		
户区改造工程	全市新开工安置房2.1万套,市区开工1.3万套(其中盐都区4000套、亭湖区7900套、市开发区400套、城南新区700套);市区完成棚户区改造1.7万户(其中盐都区1000户、亭湖区1.3万户、城南新区3000户)	2019	2021	1500000			1500000			550000	完成前期工程,开工建设	市住建局、市自然资源和规划局、市国投、市城投、市交投、相关县(市、区政府)

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018年底累计完成投资	2018年底形象进度	2019年计划投资	2019年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
老旧小区改造	红卫小区、酒厂宿舍区等11个老旧小区内道路、下水管道等基础设施、环卫设施以及监控等安全防范设施进行整治改造，基本物业管理服务全覆盖	2019	2020	10000	5000		5000			8000	启动11个老旧小区改造，年底前完成9个老旧小区改造	亭湖区 盐都区 城南新区
城市纤厂区改造	整理开发人民公园北侧及化纤厂周边地块，对化纤厂厂区进行改造升级，融入“亲水生态、历史、时尚、商务、精英、共享”等多元复合文化元素，打造集文化创意、生态休闲、文旅消费体验等功能于一体的现代城市服务业聚集区和文化产业孵化区	2019	2021	200000			200000			20000	启动征收及设计，力争开工建设	市城投 市自然 和规
社会管理（7项）				149400	48600		100800	29500		66100		
检察院三中改扩工程	改扩建市检查办案中心、普法中心、服务中心，建筑面积3000平方米，配套建设智能化办案系统等	2019	2019	2100	2100					2100	竣工	市检

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018年底累计完成投资	2018年底形象进度	2019年计划投资	2019年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
特战训练基地	占地198亩,建筑面积3.3万平方米,建设警务训练基地、警犬基地、装备库、枪弹库、特种车辆车库等	2018	2020	28000	7500		20500	15000	主体竣工,内装完成2万平方米	8000	部分工程竣工	市公安局
公安监管中心	占地298亩,建筑面积5.6万平方米,建设市看守所、拘留所、收教所、强制戒毒所、武警中队及后勤保障用房等	2018	2020	31800	7500		24300	10000	土建、安装竣工,道路场地绿化完成	14000	主体竣工	市公安局
省民射击靶	占地300亩,建筑面积约2万平方米,拟建教学场所、宿舍楼、食堂等	2019	2020	26000			26000		前期准备工作	20000	主体竣工,内装完成2万平方米	市公安局
眼工(社会安防体系)	全面优化布建车辆、人员、物品等智能前端感知、视频监控系统,打造“智能采集、融合共享、智慧应用、精准防控”的“慧眼工程”,切实增强市区治安整体防控效能	2019	2021	29000	29000				前期准备工作	12000	优化布建车辆、人员、物品等智能前端感知、视频监控系统,完成40%以上	市公安局

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018年底累计完成投资	2018年底形象进度	2019年计划投资	2019年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
防震减灾中	占地10亩,建筑面积3000平方米,建设集测震监测、前兆监测、强震监测、宣传教育等功能为一体的综合中心	2019	2020	2500	2500				完成征地拆迁,已办理不动产权证	2000	完成主体工程	市住建局 市城投
中心金	占地58亩,建筑面积5.2万平方米,建设金库楼、信息中心、停车楼、训练场及辅助设施等	2019	2020	30000			30000	4500	取得土地使用证,完成规划方案审查,开展方案设计工作	8000	项目建设出正负零	市城投
区、城南新区项目)				1024655	926900			437980		351555		
依湖工	建设水库调节闸4座	2018	2019	5000	5000			2000	闸站工程施工	3000	竣工	市开发区
九防区圩站建	新建改造排涝闸站4座,新建改造圩口闸20座,加固圩堤21公里	2018	2020	32400	32400			20000	完成伍佑段王巷河、串场河、新都段小新河圩堤加固,实施五星伏河节制闸、东干渠节制闸、南中沟节制闸工程	1800	完成五星伏河节制闸、东干渠节制闸、南中沟节制闸工程70%	城南新区 市水利局
K跨河桥(德大桥)	建设东起巨德路,西至铁路货场,跨通榆河大桥全长约2.4公里	2018	2020	4500	4500			480	办理相关前期手续,启动部分路段施工	2000	下部结构完成	市开发区 城南新区
工路	新建五台山路至峨眉山路1200米	2019	2019	4000	4000				完成方案设计	4000	竣工	市开发区
山路	新建新都东路至长江路1000米	2019	2019	2000	2000				完成方案设计	2000	竣工	市开发区
续路造工	天山路至东环路段改造,长约2公里	2017	2019	9000	9000			6500	希望大道至东环路段竣工	2500	竣工	市开发区
路维工程	长江路、珠江路、泰山路、黄山路等区内破损道路维修	2018	2020	6000	6000			2000	实施珠江路、泰山路路面破损维修施工	2000	珠江路、泰山路竣工,实施长江路、黄山路路面破损维修施工	市开发区



项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度	2019 年计划投资	2019 年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
车小客厅	位于五台山路和新都路交界的东南角,建筑面积约 1.2 万平方米,建设用地面积 47.9 亩,集展示陈列、交流管理、市民休闲、会议、服务为一体的新概念城市展示馆	2018	2019	40000	40000			15000	主体封顶	25000	竣工	市开发区
海未核建	建设南海公园以及配套的地下环路、综合管廊、人民南路等市政道路,滨湖环路、核心区水系整理、景观绿化、引水泵站、地下空间等	2018	2021	375000	375000			120000	基本完成南海公园湖体开挖,进行地形整理、绿化种植、游路及配套设施施工;启动人民南路、胜利路等路网工程;组织市民中心、公园周边闸站及水系整理等项目建设	116000	完成南海公园建设及内部桥梁,完成胜利路(步湖路以北)建设,完成市民中心建设以及公园周边闸站及部分水系整理	城南新区
师大附校学刀、高部)	规划建设北师大盐城附属学校初、高中部,初中、高中各 36 个班	2018	2019	70000			70000	42000	主体结构验收,内外装进场施工	28000	竣工	市开发区
威地小学	占地约 75 亩,建设总面积约 3 万平方米的 8 轨 48 班小学	2018	2020	15000	15000			500	完成部分桩基	10000	主体开工建设	城南新区
环路小学	建设总面积约 3 万平方米 6 轨 36 班的小学	2019	2020	15000	15000				开展方案设计等前期论证	12000	主体开工建设	城南新区
师大实中学	占地约 285 亩,建设总面积 13 万平方米的 6 轨 36 班小学、6 轨 18 班的初中和 16 轨 48 班的高中	2018	2019	75000	75000			20000	开工建设	55000	高中部竣工	城南新区

项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资				2018年底累计完成投资	2018年底形象进度	2019年计划投资	2019年形象进度	责任单位
				合计	财政	PPP	其他					
城南新幼儿园	占地约 22.5 亩，建设总面积约 1.2 万平方米，10 轨 30 班的综合性幼儿园	2019	2020	9000	9000				前期论证及方案设计	5000	开工建设	城南新区
体育创业	建筑面积 7 万平方米的综合馆、体育馆、游泳馆、创意园和体育场改造	2018	2021	140000	140000			50000	完成桩基施工，体育馆主体建至地上一层	30000	体育馆完成土建主体工程；游泳馆、综合馆开工建设；网球场确定方案	城南新区
东方之洲绿化	东方之洲标厂区 C4C7 标准厂房周边绿化面积 3 公顷；2.5 产业区 B4、B9、B10 研发办公楼周边绿化面积 5 公顷	2019	2019	2000	2000				完成工程立项、施工图设计和工程招标	2000	竣工	市开发区
方污理能扩呈	污水处理厂扩能至 8 万吨/天	2018	2019	27755				20000	土建完成，部分设备进场安装	7755	竣工	市开发区
舍安房三项目	占地 154 亩，建筑面积约 26 万平米，其中包括 4250 平方米幼儿园，6.35 万平方米停车楼	2017	2019	120000	120000			100000	幼儿园、停车楼竣工，14 栋安置房脚手架拆除内外装饰	20000	竣工	市开发区
露花安置二期	建设面积 13.8 万平米的安置房	2017	2019	40000	40000			28000	主体封顶	12000	竣工	市开发区
河家安置建设	建设安置房、幼儿园、商业、邻里配套，约 10 万平方米	2018	2020	30000	30000			10000	完成征地拆迁，开始施工	10000	完成工程量 70%	城南新区
都派出所建	新建新都派出所办公业务用房，建设面积 5000 平方米	2018	2019	3000	3000			1500	主体施工	1500	竣工	城南新区

附件

## 盐城市级政府投资三年滚动计划（2020-2022年）

单位：万元

序号	项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资	2018年底形象进度	2019年工作目标	责任单位
合计：48项					8263100			
一、市本级项目（39项）					7896000			
（一）交通（12项）					5244300			
1	盐泰锡常宜城际铁路盐城段	盐城境内约33公里	2020	2023	346000	预可研报告正进行完善，启动工可报告编制	力争完成项目工可审查	市交通运输局 市发改委
2	滨海港铁路支线	建设85公里铁路，设港前站1座，装卸站3座	2020	2023	570000		完成工可研报告报批工作	市交通运输局 市发改委 市自然资源和规划局 滨海县政府 滨海港工业园区管委会
3	南洋机场跑道延长及配套工程	跑道延长600米及导航、灯光等配套工程	2020	2022	40000		开展前期研究	盐城南洋机场有限公司
4	盐宝线航道整治工程	通榆河口至宝应界段50公里按三级航道标准整治	2021	2025	449300	完成项目工可报告审查	力争完成前期工作	市交通运输局 盐都区政府 建湖县政府

序号	项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资	2018 年底形象进度	2019 年工作目标	责任单位
5	连申线大套至响水段整治工程	按二级航道标准整治响水灌河口至淮河入海水道段 30 公里	2021	2024	610000	工可通过行业审查	力争完成工可报批	市交通运输局 市水利局 滨海县政府 响水县政府
6	滨海港 30 万吨级航道码头	航道疏浚 50 公里,新建 30 万吨级泊位 4 个,管廊 5 公里	2020	2023	600000		开展前期研究	市交通运输局 滨海港工业园区管委会 滨海县政府
7	滨海港直连工程	建设 70 公里长,标准为二级航道	2020	2022	250000		开展前期研究	滨海港工业园区管委会 市发改委 市交通运输局 滨海县政府
8	淮河入海水道二期配套	新建船闸 1 座及引航道	2021	2025	70000	工可通过行业审查	力争完成工可报批	市交通运输局
9	滨海至淮安高速公路盐城段	新建约 62 公里高速公路	2020	2024	744000		开展前期研究	市交通运输局 市发改委 滨海港工业园区管委会
10	临沂至盐城高速公路	新建约 75 公里高速公路	2022	2025	975000		开展前期工作,形成路线走向初步方案	市交通运输局 市发改委 各有关县(市、区)政府
11	新兴至上冈快速通道	建设 20 公里快速路	2020	2022	350000		完成路线方案研究,开展前期工作	市交通运输局 亭湖区政府 建湖县政府
12	盐靖高速东延至丹顶鹤保护区高速公路	项目全长约 20 公里	2021	2024	240000		完成规划方案研究	市交通运输局 市发改委
(二) 水利(3 项)					320000			
13	新洋港闸下移工程	下迁闸孔净宽 190 米新洋港闸一座,疏浚新老闸之间水道,新开引河 5.32 公里,新建生态引水闸 1 座,实施生态恢复及补偿	2020	2022	160000	编制完成工程可研报告初稿、生态专项报告	编制完成工程可研报告及项目审批前置文件	市水利局
14	黄沙港闸拆除工程	拆除黄沙港挡潮闸 1 座	2022	2025	40000		开展前期工作	市水利局
15	里下河洼地治理工程	疏浚整治黄沙港上段河道 28.7 公里及配套建筑物,实施黄沙港、射阳河沿岸建筑物封闭	2020	2022	120000	可研报告编完成,报省发改委待批	编制完成初步设计文件	市水利局 市发改委
(三) 城市公用(11 项)					1242200			
16	健康路改造	实施黄海路至毓龙路,长 700 米,宽 32 米道路改造	2020	2022	10000		启动征收及设计	市城投集团

序号	项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资	2018 年底形象进度	2019 年工作目标	责任单位
17	天辰路	建设新洋港至人民路,长2100米,宽32米道路	2020	2022	35000		启动征收及设计	市城投集团
18	西环路蟒蛇河桥改造	西环路蟒蛇河桥进行改造	2020	2021	5000		启动征收和方案设计	市住建局
19	人民路改造	建军路至城北大桥,长2300米,宽40米道路改造	2020	2022	50000		启动征收和方案设计	市住建局
20	沿河西路	盐马路至西环路,长1300米,宽25米道路建设,亭湖区负责征地征收,市城乡建设局负责道路建设	2020	2022	25000		启动征收和方案设计	市住建局
21	观海大道西延	建设长2000米,双向八车道公路	2020	2022	7200		开展规划、土地征用等前期工	滨海港工业园区管委会
22	海产路	建设滨海大道至 G228 段,全长 9.5 公里公路	2021	2023	40000		开展规划、土地征用等前期工	滨海港工业园区管委会
23	滨湖大道	建设全长约 7 公里公路	2021	2023	20000		开展规划、土地征用等前期工	滨海港工业园区管委会
24	海乡路	建设长 2000 米,双向六车道公路	2020	2022	20000		开展规划、土地征用等前期工	滨海港工业园区管委会
25	海城南路	建设滨河大道至 S227 段,长 7300 米公路	2022	2024	30000		开展规划、设计、勘探等前期	滨海港工业园区管委会
26	高铁组团开发	一期拟开发四个地块,分别为枢纽核心区内范公路以东、东进路以北地块(C-03 地块,面积约 9.42 公顷)规划站南路以南、世纪大道以北、现有新长线以西、范公路以东地块(C-04 地块,面积约 4.67 公顷);枢纽核心区以外范公路以西、文港路以东、五星路以南、东进路以北地块(B-05、06、07、10 地块,地块面积约 19.55 公顷);范公路以西、规划站南路以南、世纪大道以北地块(B-12、13 地块,地块面积约 6.9 公顷)。总建筑面积约 200 万平方米	2020	2025	1000000	形成组团开发城市设计方案	对组团开发城市设计进行深化设计,完成组团开发一期地块挂牌工作	市交投集团
(四)教育(3项)					153000			
27	盐城市仁爱学校及配套康复医院	建设义务教育阶段和高中阶段特殊教育学校,配套建设盐城市残疾人康复医院	2020	2022	13000		完成前期工作	市教育局 市残联 亭湖区政府 盐都区政府 城南新区管委会

序号	项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资	2018 年底形象进度	2019 年工作目标	责任单位
28	盐城技师学院新校区	占地面积 800 亩, 建筑面积 28 万平方米, 规划建设七个二级学院, 其中一期建设 15 万平方米	2020	2021	130000	征地、拆迁完毕	完成前期工作	市人社局 盐城技师学院 盐都区政府
29	盐城幼儿师范高等专科学校实验实训中心	建设面积 2.3 万平方米, 集大学生创新创业、人才服务、培训、职业资格鉴定等功能的综合中心	2020	2022	10000	开展前期工作	开展前期工作	盐城幼儿师范高等专科学校 市财政局 市自然资源和规划局 城南新区管委会
(五) 卫生 (1 项)					80000			
30	江苏医药职业学院附属康复医院 (盐城市康复医院)	占地 130 亩, 建筑面积约 10 万平方米, 近期床位 500 张, 远期 800-1000 张	2020	2022	80000		开展前期工作	江苏医药职业学院 市交投集团
(六) 文化 (2 项)					120000			
31	综合档案馆	占地约 100 亩, 建筑面积 13 万平方米的市档案馆、城建档案馆、交通档案馆、不动产登记档案馆、规划档案室	2020	2021	117000		完成拆迁、图纸设计等前期工作	市机关事务局 市档案馆 市自然资源和规划局 市交通运输局 市住建局 市城投集团
32	新四军文化林	占地 120 亩, 建设人物雕塑、场景浮雕、文字墙等展示新四军文化, 打造全国有影响的红色名片	2020	2021	3000		完成方案及施工图设计	市委党校
(七) 生态建设 (1 项)					10000			
33	人民公园改扩建	人民公园拆建至串场河约 1.5 公顷, 并对人民公园按照开放式综合性公园整体改造提升	2021	2023	10000	规划方案策划	开展可研、征收、规划设计等前期工作	市住建局
(八) 环境保护 (3 项)					468000			
34	新滩污水处理厂	建设总规模 15 万立方米/日, 一期规模 6 万立方米/日; 新建污水管网 80 公里, 新建污水提升泵站两座	2020	2022	60000		开展规划、工可研究	滨海港工业园区管委会
35	灌东污水处理厂	占地 4.8 亩, 总规模 5 万立方米/日, 一期规模 2 万立方米/日	2021	2023	8000		开展排污口论证	滨海港工业园区管委会
36	达标尾水深海排放工程	建设约 27 公里长管道	2021	2023	400000		开展工可研究, 海洋环评等前	滨海港工业园区管委会

序号	项目名称	建设规模	开工时间	计划竣工时间	计划投资	2018 年底形象进度	2019 年工作目标	责任单位
							期工作	
(九) 棚户区改造及其他 (1 项)					180000			
37	港城安置房建设	建设建筑面积 90 万平方米, 安置 9000 户	2020	2021	180000		开展前期工作	滨海港工业园区管委会
(十) 社会管理 (2 项)					78500			
38	市公安局业务技术用房	占地 76.4 亩, 建筑面积 8.3 万平方米, 建设大数据指挥中心、110 指挥中心、UPS 机房、档案室、DNA 实验室、枪弹实验室、反电信诈骗中心等	2020	2022	70000		开展前期工作	市公安局
39	市人防预备指挥所	建设 4000 平方米指挥所	2020	2022	8500		完成项目立项	市住建局
二、市开发区、城南新区项目 (9 项)					367100			
40	东环路南延至盐淮高速及互通出入口工程	建设东环路步凤港南延至盐淮高速公路, 长约 3.56 公里, 宽 70 米的一级公路, 配套建设互通出入口和收费站	2020	2021	58100	编制项目的预可行性研究	完成项目前期审批工作及土地征转用和房屋征收拆迁、青苗补偿等	市开发区管委会
41	盐马路西小学	占地约 72 亩, 建设总面积 4.8 万平方米 8 轨 48 班的小学	2020	2021	15000		开展方案设计等前期论证	城南新区管委会
42	紫金路初中	占地约 88 亩, 建设总面积 2 万平方米 14 轨 42 班的初中	2020	2021	20000		开展方案设计等前期论证	城南新区管委会
43	新都路实验学校	占地约 120 亩, 建设总面积 7.96 万平方米的 6 轨 36 班小学和 8 轨 24 班的初中	2020	2021	20000		开展方案设计等前期论证	城南新区管委会
44	毓秀小学	占地约 93 亩, 10 轨 60 班的小学	2020	2022	12000		开展方案设计等前期论证	城南新区管委会
45	新河初级中学	占地约 75 亩, 12 轨 36 班的初中	2020	2021	10000		开展方案设计等前期论证	城南新区管委会
46	河道疏浚	疏浚大沟 2 条, 长 12 公里; 中沟 6 条, 长 24 公里; 小沟 15 条, 长 22 公里	2020	2021	12000		编制河道整治方案, 力争开工	城南新区管委会
47	中舍安置房四期	建设面积约 30 万平米的安置房	2020	2023	160000		开展前期工作, 力争开工	市开发区管委会
48	阳光水岸安置房	占地约 129.8 亩, 建设面积 14.7 万平方米的安置房	2020	2022	60000		确定总平规划方案和单体方案, 办理前期手续	市开发区管委会