

附件

## 2021 年全市重点领域关键项目投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020 年底累计完成投资	2020 年底建设进度或前期工作开展情况	2021 年计划投资	2021 年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
<b>合计 ( 50 项 )</b>					<b>32175776</b>	<b>3858144</b>		<b>12001171</b>			
<b>一、工业项目 ( 10 项 )</b>					<b>6830000</b>	<b>631000</b>		<b>2399000</b>			
1	SKI17GWh 动力电池	韩国 SK innovation 株式会社	年产 17GWh 三元锂电池项目。占地 605 亩，新建厂房及附属设施 16 万平方米，购置组装设备 14 台（套）、活性设备 14 台（套），新上 5 条电极流水线	2020-2022	1000000	20000	项目备案、环保、不动产权、施工许可等手续已全部办理，正在厂房主体钢结构施工	200000	16 万平方米厂房主体建成，设备进场安装	盐城经济技术开发区 管委会 市工信局 市商务局	蒋 巍
2	日铠电子精密结构件及智能产品制造	立讯精密工业股份有限公司	年产 3000 万只笔记本电脑精密结构件、2800 万片 IPAD 结构件及相关智能电子产品项目。建设面积约 119 万平方米，设备投入 85 亿元，新上 CNC 加工中心 17000 台，引进日本“法兰克”智能精密加工机等生产设备	2020-2023	1200000	100000	笔记本电脑 A 区厂房建成，配套污水处理厂、职工公寓等建设过半	850000	119 万平方米厂房及配套设施建成，50%以上设备进场	亭湖区政府 市工信局	陈卫红

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
3	领胜3C系统组件模组及高性能材料	领胜城科技(江苏)有限公司	年产3亿件(只)各类3C相关系统组件模组、900万平方米高性能材料项目。新增建筑面积14万平方米,购置组装机、测试机、模组组装生产线、冲压回流焊生产线等设备	2021-2023	400000		前期手续正在办理	100000	主体厂房竣工,部分设备进场	东台市政府 市工信局	陈卫红
4	普天5G智慧储能	普天信息技术有限公司	年产4GWH圆柱电池项目。征地178亩,建设厂房面积12万平方米,购置涂布机、包装线、灌装线等设备	2020-2021	200000	100000	厂房主体在建,装修已完成设计,部分设备已订购	100000	竣工投产	盐都区政府 市工信局	汤如军
5	天合16GW光伏电池及10GW光伏组件	天合光能股份有限公司	项目分别在市开发区、大丰建设。 市开发区年产16GW光伏电池项目:总投资80亿元,占地577亩,新建厂房及附属设施20万平方米,购置黑硅设备、装片机、刻蚀机、PECVD等生产及检测设备929台(套),主要进行太阳能高效单晶电池产品的生产和销售; 大丰年产10GW光伏组件项目:总投资25亿元,占地450亩,建筑面积15万平方米,主要建设组件车间及相附属工程,购置划焊一体机、叠焊机、排版机、裁剪铺设机、层压机等生产及辅助设备	2021-2023	1050000		市开发区年产16GW光伏电池项目:完成项目签约及备案; 大丰年产10GW光伏组件项目:完成红线图与设计要点,土地已挂牌	160000	市开发区年产16GW光伏电池项目:年度计划投资7亿元,厂房主体竣工,部分设备订购; 大丰年产10GW光伏组件项目:年度计划投资9亿元,部分投产	市工信局 盐城经济技术开发区 管委会 大丰区政府	陈卫红

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
6	阿特斯9GW太阳能电池片	阿特斯阳光电力集团有限公司	项目分别在阜宁、市开发区建设。 阜宁年产5GW高效太阳能电池片项目：总投资20亿元，占地100亩，新增建筑面积6.3万平方米，购置制绒机、清洗机、激光机等设备549台(套)；市开发区年产4GW高效太阳能光伏电池项目：总投资20亿元，新增建筑面积6.2万平方米，购置黑硅设备、装片机、刻蚀机等公用工程设备及环保设备等1068台(套)，建设20条生产线	2020-2021	400000	30000	阜宁项目完成营业执照、项目备案、环评、施工许可等前期手续办理；市开发区项目厂房钢结构施工，部分设备订购	370000	全面竣工投产	市工信局 阜宁县政府 盐城经济技术开发区 管委会	陈卫红
7	正泰电池及晶硅组件	盐城正泰新能源科技有限公司	年产6GW光伏电池和6GW光伏组件。项目分两期实施，一期投资20亿元，占地245亩，建筑面积9.3万平方米，购置单晶制绒清洗设备、槽链一体碱抛去 PSG 设备、正背膜 PECVD 设备、MBB 串焊机、划片机等,年产3GW高效晶硅电池和3GW高效晶硅组件；二期投资20亿元，占地191亩，建筑面积13万平方米，年产3GW高效晶硅电池和3GW高效晶硅组件	2020-2022	400000	56000	一期厂房基本完工，设备订购	144000	一期竣工投产	大丰区政府 市工信局	汤如军

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
8	亨通电缆	华能国际电力股份有限公司江苏清洁能源分公司 江苏亨通高压海缆有限公司	年产200km单芯、三芯海缆、中高压陆缆，1200km中高压交/直流海底光电缆、240km风机电缆、120km海上风电用特种海缆项目。其中一期占地200亩，新建厂房及附属用房5万平方米、30层高压海缆交联立塔及80m*150m挖入式港池，建设10条电缆加工生产线，购置大拉机、火花机等设备100台(套)，年产单芯、三芯海缆、中高压陆缆200km；二期占地300亩，新建厂房及附属设施11万平方米，建设5艘施工、运维、敷设船只，建设输缆码头200m，购置框绞机、三层共挤干法交联机等设备220台(套)，年产中高压交/直流海底光电缆1200km、风机电缆240km、海上风电用特种海缆120km	2021-2023	380000		已办理营业执照、立项	100000	厂房竣工,设备安装调试	射阳县政府 市工信局 市发改委	羊维达
9	德龙不锈钢连铸板坯	江苏德龙镍业有限公司	年产135万吨不锈钢连铸板坯项目。占地800亩，新增建筑面积52.6万平方米，建设炼钢生产车间、渣处理车间及其它配套的附属设施，购置2座85t高功率电弧炉、4套35t中频炉、3座120t AOD精炼炉、2台120吨LF钢包精炼炉、1台120吨VOD真空精炼炉、2台单流板坯连铸机及相关公辅配套设施	2020-2021	300000	125000	炼钢生产车间厂房主体建设完成，部分设备订购	175000	竣工投产	响水县政府 市工信局	顾云岭

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
10	金光盐城纤维素纤维一体化产业基地一期第一阶段	印尼金光集团	年产50万吨纤维素纤维一体化产品，建设配套能源中心	2020-2023	1500000	200000	开工建设	200000	纤维素厂区桩基施工完成，软水站、排风机废气处理系统等配套公用工程设施启动建设	滨海港工业园区管委会 市工信局 市商务局	羊维达
<b>二、服务业项目（10项）</b>					<b>7698000</b>	<b>542000</b>		<b>1668300</b>			
11	城北现代物流园区	盐城市交通投资建设控股集团有限公司	规划面积28.4平方公里，其中核心区6平方公里，重点推进公铁水联运基础设施建设，构建长三角北翼以多式联运枢纽为核心，集物流、服务、制造业联动发展的高质量枢纽经济片区	2020-2027	1500000	130000	完成房屋征收、土地征用、启动一期路网等基础设施建设；同步开展二期规划设计；启动钢材市场建设	156000	钢材市场开工建设；石材市场启动一期建设；花木市场完成土地流转，对保留建筑物提升改造，完成生态大棚建设、交易场所、内部道路等基础设施建设	市交投集团 亭湖区政府 市发改委	吴本辉

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
12	高铁枢纽商务中心	盐城市铁路投资发展有限公司	占地1065亩,总建筑面积124万平方米(地上89万平方米、地下35万平方米),重点建设国际会展中心、国际人才公寓、科创办公及相关商业配套等,打造城市新中心	2021-2025	1420000		规划方案正在修改完善,C5(51亩)、C7(52亩)地块已摘牌	280000	C1(40亩、商办楼、总建筑面积3.1万平方米)、C5(51亩、商办楼、总建筑面积8.1万平方米)、C6(132亩、商办楼、总建筑面积28.7万平方米)、C7(52亩、酒店、总建筑面积13.6万平方米)、A1(460亩、国际会展中心)、A2(165亩、国际人才公寓及商业配套)6个地块开工建设	市交投集团 市发改委	吴本辉
13	先锋岛生态组团(产业类)	盐城市城市建设投资集团有限公司	规划范围约13.6平方公里,东至范公路高架,南至小洋河-沿河路-蟒蛇河,西至西环路-蟒蛇河,北至北环路,重点对老城区化纤厂、电厂、东港区仓库、北环路南侧江动厂、皮革厂、华通大厦进行加固改造,打造成影视、文化、体育等主题商业综合体	2020-2024	250000	30000	完成策划方案征集和招商工作,皮革厂外立面开始改造	30000	化纤厂、东港区仓库、北环路南侧江动厂、皮革厂、华通大厦改造工程全面开工建设	市城投集团 市发改委	吴本辉
14	宝能名品商贸街区	宝能地产股份有限公司	占地150亩,建筑面积30万平方米,建设名品商贸街区	2021-2023	278000		完成项目签约及公司注册,土地已摘牌	56000	开工建设	盐城经济技术开发区 管委会 市发改委	蒋 巍

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
15	长三角(东台)康养基地(启动区)	上海地产(集团)有限公司	规划面积约3000亩,建筑面积约180万平方米,包括三甲医院、疗养院、清洁能源零碳工程、商业综合体、五星级酒店、博物馆、庆典广场等	2021-2023	1000000		项目签约,土地平整	50000	三甲医院、疗养院开工建设,清洁能源零碳、配套基础设施等工程施工	东台市政府 市发改委	羊维达
16	伍佑古镇开发	盐城市城南新区文化旅游投资发展有限公司	规划面积500亩,重点建设珠溪水街、伍佑旱街、古镇二十二桥、非遗文化体验馆等项目,深度挖掘历史文化遗产,以生态农业、美丽乡村建设为着力点,最大程度保护复原古镇面貌,打造盐城人自己的“梦里水乡”	2020-2024	500000	60000	伍佑古镇民房拆迁工程基本完成,启动古镇修复工程	150000	伍佑古镇核心区主体工程全面开工建设,会展中心、文化酒店、文旅公园等项目部分建筑主体出正负零	盐南高新区 管委会 市文广旅局	陈卫红
17	串场河文化产业集聚区(马庄地块文商旅综合体)	金地商置集团有限公司(香港)	占地224亩,重点建设文化创意街区、商业综合体、星级酒店,在串场河上新建景观廊桥,推动文化集聚区与欧风花街联动运作,打造新的文化产业集聚区和网红打卡点	2021-2023	300000		完成项目开工前期准备工作	100000	马庄地块商业综合体等项目启动建设;欧风街廊桥主体工程竣工	盐南高新区 管委会 市文广旅局	陈卫红

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
18	郁金香康养基地	江苏裕丰旅游开发有限公司	<p>(1) 新丰镇老街改造：实施街区道路亮化、绿化提升、景观河道环境提升工程，修缮保护新丰镇剧院向西1250米和平老街，进行道路、房屋修缮、立面效果出新，植入休闲、度假业态；</p> <p>(2) “月下爱河”旅游综合体：占地200亩，建筑面积约1200平方米，打造集观光、休闲、演艺、体验、娱乐于一体的综合性沉浸式演艺项目，是荷兰花海打造爱情胜地“邂逅、表白、仪式、成长、欢聚”五部曲中的“表白曲目”，打造以爱情为核心内核的主题IP；</p> <p>(3) 占地160亩，围绕现代化微度假旅游产品，建设温泉、休闲等项目，打造综合性健康文化养生中心。①天沐温泉酒店，主要建设有酒店客房、宴会中心、美食城、温泉宫以及独立汤院等功能区；②希尔顿酒店，主要建设酒店客房、会议中心等</p>	2020-2022	200000	102000	新丰老街完成规划设计、拆迁清场、道路、绿化等环境改造提升；“月下爱河”旅游综合体项目土建完成80%工程量；天沐温泉度假酒店完成总工程量的60%，希尔顿酒店进入桩基工程阶段	80000	希尔顿酒店主体结构封顶、机电安装结束；天沐温泉度假酒店、新丰古街改造提升完成，正式运营；“月下爱河”旅游综合体主体工程封顶，完成外立面和室外景观施工，开始室内业态布局设计，进入内容制作阶段	大丰区政府市文广旅局	陈卫红



序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020 年底累计完成投资	2020 年底建设进度或前期工作开展情况	2021 年计划投资	2021 年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
19	西伏河科创走廊	盐城市城南新区开发建设投资有限公司	位于世纪大道以南、盐渎路以北、范公路以西、开放大道以东。占地面积 8 平方公里，建筑面积 400 万平方米，建设国家级高新技术创业园、数字智能创新社区一期启动区、中韩机器人产业园、数字建筑总部园和基金小镇等功能性载体园区。项目建成后，将入驻科创服务、科创孵化、科创研发等企业 500 家以上，培育国家高企 50 家以上，实现年营业收入 100 亿元、税收 5 亿元以上	2020-2025	2000000	200000	中韩机器人产业园 182 亩已开工建设，部分已建成，已入驻中迪机器人、产业技术研究院等；盐城 1983 项目拆迁工作扫尾，正进行道路改造、外墙出新、基础设施建设等；新怡安置房二期已建成 60%，原亨威集团 3 块地已被摘牌；盐开电气、华伦天怡等 3 个厂房完成改造，极智嘉机器人、国家技术转移中心等项目入驻	700000	中韩机器人产业园主体工程部分完成，机器人体验中心基本建成并对外开发；盐城 1983 项目全面建成运营；万科摘牌的亨威地块三个项目全面启动建设，年内上市销售；新招引的中交金科、云路复材、极智嘉机器人、行深智能科技等项目年内全部投产；数字建设创新社区一期启动区 3-8#楼及连廊工程年内全部改造完成；北大数据智能（长三家）创新中心、沪盐科创协调中心和国家级技术转移中心入孵项目团队 30 个；数字建设总部园和高新技术创业园全面启动建设；科成光电、中大汽车厂房启动改造	盐南高新区管委会 市科技局	汤如军

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
20	长三角(盐城)智能网联汽车试验场及悦达汽车(大丰)科创园	中国汽车技术研究中心有限公司 悦达地产集团有限公司	占地 5053 亩, 新建厂房及附属设施 8.7 万平方米。 长三角(盐城)智能网联汽车试验场: 总投资 15 亿元, 占地 3841 亩, 建设智能网联可靠性耐久等专业测试试验道路 8 条 40 公里, 研发数据中心及试验室约 3.3 万平米, 全部建成运营后, 将成为全世界最先进的第三方汽车测试场。 悦达汽车(大丰)科创园: 总投资 40 亿元, 规划用地约 1212 亩, 总建筑面积 5.43 万平方米; 项目分四期开发, 其中一期开发 122 亩, 总投资 4 亿元, 建设综合服务中心	2020-2023	550000	20000	长三角(盐城)智能网联汽车试验场: 1 标段道路-坡道启动建设; 悦达汽车(大丰)科创园: 一期土建封顶	66300	长三角(盐城)智能网联汽车试验场: 年度计划投资 5 亿元, 全面开工建设; 悦达汽车(大丰)科创园: 年度计划投资 1.63 亿元, 一期建成运营	市科技局 大丰区政府 悦达集团	汤如军
<b>三、农业水利项目(10项)</b>					<b>2492418</b>	<b>543944</b>		<b>1311361</b>			
21	中农批沿海冷链物流智慧城	中农批(南京)冷链物流有限公司	占地 350 亩, 总建筑面积 35 万平方米, 建设集电子商务、销售、物流、仓储于一体的高端冷链物流项目。全部建成运营后, 库容达 10 万吨, 成为苏北地区最大的冷链物流基地	2020-2022	150000	30000	仓储区主体封顶	30000	物流仓储部分投入运营, 商业部分全面开工建设	大丰区政府 市农业农村局	顾云岭

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
22	银宝高标准农田建设	市银宝集团	在市区4个镇实施高标准农田建设28.08万亩，其中：市开发区步凤镇10万亩、亭湖区便仓镇6.58万亩、盐都区大冈镇5.5万亩、大丰区刘庄镇6万亩。在全市通过土地流转建成30万亩农场，同步建设高标准芦笋种植、药材种植及其他特经作物种植基地	2019-2022	122000	21000	流转土地10万亩	62000	完成市区4个镇高标准农田建设；新流转土地20万亩	市银宝集团 市农业农村局	顾云岭
23	陶湾·海洋牧场	滨海县农旅集团有限公司	用海10万亩，主要建设现代渔业生态产业区、海洋牧场总部基地（翻身河渔港）、全域海洋牧场、海洋牧场陆上展示区（月亮湾度假区）等，打造海洋牧场、海上风电与月亮湾旅游一体化海洋经济示范基地。其中，一期建设3万空方人工鱼礁、深远海智能化养殖网箱	2021-2024	120000		完成公司注册及一期项目备案，开展海底秋季调查	42000	完成智能化网箱、休闲平台、人工鱼礁、其他附属设施等建设	滨海县政府 市农业农村局	顾云岭

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
24	牧原生猪养殖基地	牧原食品股份有限公司	项目分别在射阳、阜宁建设。 射阳 50 万头生猪养殖项目：总投资 4 亿元，占地约 1080 亩，总建筑面积约 41 万平方米，主要建设怀孕舍、哺乳舍、保育舍、育肥舍、办公宿舍区、粪污处理区 6 类功能区，购置自动料线、自动化供水设备、环境自动控制设备、加温设备、自动化清粪设备等共计 3500 台； 阜宁 30 万头生猪养殖项目：总投资 3.6 亿元，占地 621 亩，新建厂房及附属设施 28 万平方米，建设年出栏 20 万头规模的全线场（楼房养殖）和年出栏 10 万头商品猪的生猪养殖场（平房养殖），设置怀孕舍、哺乳舍、保育舍、育肥、后备舍，配套建设生活区、附属设施、治污区等	2020-2021	76000	5000	射阳 50 万头生猪养殖项目 完成公司注册、项目备案及环评手续，3 栋约 1.6 万平方米钢结构猪舍开工建设； 阜宁 30 万头生猪养殖项目 进行土地流转，备案、营业执照手续已办理	71000	竣工投产	市农业农村局 射阳县政府 阜宁县政府	顾云岭
25	大数据中心和智慧农场建设	江苏银宝高新农业有限公司	建设 5000 亩无人种植智慧农场、盐城市农业大数据中心、银宝智慧农业指挥中心等	2021-2023	24000		成立合资公司 完成土地流转 完成规划设计方案	10000	竣工投产	盐城经济技术开发区 管委会 市银宝集团 市农业农村局	顾云岭

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
26	市区环城高速圈生态廊道	射阳县政府 盐都区政府 亭湖区政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会 市银宝集团	依托 84 公里闭合高速圈，重点实施土地整治、植树造林、生态节点打造等工程，建设 230 平方公里生态廊道	2020-2022	802740	384944	完成林带补种 83.03 公顷，农村居民点拆（搬）迁 4880 户，流转土地 1428.15 公顷，疏浚河道 65 条，建成生态河道 58 条	198600	完成林带补种 37 公顷，高标准农田建设 2048 公顷，居民点拆（搬）迁 2365 户	市自然资源和规划局 射阳县政府 盐都区政府 亭湖区政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会 市银宝集团	吴本辉
27	全市农民群众住房条件改善	市住建局 各县(市、区)政府	改善农民群众住房条件 3.5 万户	2021-2021	741040		方案设计	741040	完成	市住建局 各县(市、区)政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会	吴本辉
28	里下河洼地治理工程	省水利厅 建湖县政府 射阳县政府 阜宁县政府 滨海县政府 盐都区政府	疏浚整治黄沙港、潮河等河道 62 公里，堤防加固 44 公里，新（拆）建跨河桥梁 8 座，拆建涵闸 80 座、站 108 座，扩建市本级船坞 1 座	2019-2023	223294	103000	盐都、滨海、射阳工程全部完成，建湖、阜宁 2019 年度工程完成，2020 年度工程开工建设	52000	市本级完成船坞扩建及清淤船更新 50%工程量；建湖县整治芦沟河 7.5 公里，拆建闸站 19 座，拆建桥梁 4 座	市水利局 建湖县政府	吴本辉

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
29	新洋港闸下移工程	省水利厅 市水利局	下迁闸孔净宽190米新洋港闸1座,疏浚新老闸之间港道,新开引河5.32公里,新建生态引水闸1座	2021-2023	153000		编制初步设计文件	38000	完成新闻闸底部结构工程,基本完成河道工程干法施工段	市水利局 射阳县政府 亭湖区政府	吴本辉
30	村庄河塘整治和灌区改造	省水利厅 市水利局 各县(市、区)政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会	疏浚河道2181条,建设生态河300条,其中:疏浚村庄河塘2126条,建成村级生态河道105条;疏浚市区环城高速圈生态廊道农村河道55条,建成生态河道195条;东台市堤东灌区、阜宁县渠南灌区、响水县双南干渠灌区、盐都区龙冈灌区、射阳县中型灌区续建配套与现代化改造2021年度项目	2021-2022	80344		开展项目前期工作	66721	完成河道疏浚2181条,建设生态河300条;完成年度东台市堤东灌区、阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造	市水利局 各县(市、区)政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会	吴本辉
<b>四、城建交通项目(10项)</b>					<b>13851902</b>	<b>1923900</b>		<b>6075700</b>			

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
31	盐城铁路集疏运系统建设	江苏省铁路集团有限公司 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司	盐泰锡常宜城际铁路盐城段：总投资34.6亿元，建设33公里铁路； 滨海港铁路支线：总投资43.75亿元，建设50.8公里国铁III级单线铁路； 大丰港铁路支线：总投资40亿元，新建50.3公里国铁II级单线铁路	2020-2025	1183510	15000	盐泰锡常宜城际铁路盐城段：工可报告通过国铁集团、上海铁路局审查； 滨海港铁路支线：基本完成征地拆迁，完成项目部建设； 大丰港铁路支线：获得用地预审批复，初步设计待审，完成下穿盐通高铁段主体工程，开展征地拆迁工程	300000	盐泰锡常宜城际铁路盐城段：年度计划投资1亿元，完成前期手续办理，启动征地拆迁，开工建设； 滨海港铁路支线：年度计划投资19亿元，完成桥梁下部结构，路基工程量50%以上； 大丰港铁路支线：年度计划投资10亿元，全线开工建设，开展路基桥梁施工	市交通运输局 市发改委 市交投集团 大丰区政府 盐都区政府 亭湖区政府 滨海县政府 盐南高新区 管委会 海兴集团	吴本辉
32	盐城高速公路建设	江苏省交通控股有限公司 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 东台市政府 建湖县政府 滨海县政府	阜溧高速公路建湖至兴化段：总投资212.1亿元，建设约34.8公里高速公路； 东台至兴化高速公路东台段：总投资48.67亿元，建设约25.5公里高速公路； 滨海至淮安高速公路盐城段：总投资102亿元，建设约65公里高速公路	2021-2024	2120892		阜溧高速公路建湖至兴化段：完成前期审批和施工招标； 东台至兴化高速公路东台段：完成初步设计，开展施工图设计； 滨海至淮安高速公路盐城段：完成工可审查，开展初步设计	250000	阜溧高速公路建湖至兴化段：年度计划投资18亿元，完成征地拆迁和软基处理，开展路基桥涵施工； 东台至兴化高速公路东台段：年度计划投资3亿元，完成用地报批，力争主体工程开工建设； 滨海至淮安高速公路盐城段：年度计划投资4亿元，完成前	市交通运输局 市发改委 市交投集团 东台市政府 盐都区政府 建湖县政府 滨海县政府 滨海港 工业园区 管委会	吴本辉

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020 年底 累计完成 投资	2020 年底建设 进度或前期 工作开展情况	2021 年 计划投资	2021 年形象 进度要求	责任单位	挂钩服务 领导
									期工作，开工建设		



序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
33	盐城快速通道建设	盐城市交通投资建设控股集团有限公司	盐城至大丰快速通道：总投资89.9亿元，建设27.5公里快速路、4公里一级公路，其中：市区范公路南段二期工程4.6公里快速路、三期工程1.89公里快速路、343国道大丰至盐都段改建工程21公里快速路和4公里一级公路；盐城至阜宁快速通道：总投资85.9亿元，建设40公里一级公路兼顾快速路标准	2019-2024	1758200	85000	盐城至大丰快速通道：市区范公路南段二期工程完成高架桥梁基础，完成桥梁下部结构70%、上部结构30%；范公路南段三期工程下穿盐洛高速段初步设计通过市行政审批局审查；343国道大丰至盐都段改建工程工可报告通过省发改委审查；盐城至阜宁快速通道：工可通过省公路中心行业预审，同步开展各项前期工作	200000	盐城至大丰快速通道：年度计划投资15亿元，市区范公路南段二期工程完成主体工程，三期工程及343国道大丰至盐都段改建工程开展路基桥涵施工；盐城至阜宁快速通道：年度计划投资5亿元，主体工程开工建设	市交通运输局 市发改委 市交投集团 大丰区政府 盐都区政府 亭湖区政府 建湖县政府 阜宁县政府 盐南高新区 管委会	吴本辉
34	滨海港区北港池防波堤一期工程	江苏盐城港控股集团有限公司	建设4.5公里防波堤	2021-2023	59000		获得通航安全批复，完成湿地方案评审和报批，召开防波堤水文专题专家咨询会，完成稳评、能评审查会	10000	开工建设	盐城港集团 市交通运输局 市发改委 滨海港 工业园区 管委会	羊维达

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
35	连申线响水船闸扩容工程	交通运输部 省交通运输厅	按二级航道标准建设响水二线船闸1座(含新建响水船闸工作桥)、改建双园大桥	2021-2024	110000		稳评报告完成备案、水资源论证通过省水利厅审查、工可报告通过省发改委审查	10000	开工建设	市交通运输局 响水县政府	吴本辉
36	串场河沿线整治和环境提升工程	东台市政府 建湖县政府 阜宁县政府 大丰区政府 亭湖区政府 盐南高新区管委会 盐城市城市建设投资集团有限公司	完成东台市至阜宁县长约155公里的串场河全线历史文化资源梳理挖掘、河道两岸道路提升、河道清淤、生态景观建设、堤岸整治、沿线集镇改造、沿线旅游景区提升农村环境整治和改善农民群众住房等	2020-2022	1173300	395600	市住建局、市城投集团、盐南高新区、阜宁县实施的部分景观带完成。大丰区、亭湖区、建湖县沿河环境整治完成。沿河污水截流、水利工程完成,部分景观工程施工	465000	沿河景观带东台市、建湖县、阜宁县、亭湖区、大丰区、盐南高新区全面建设并贯通90公里,完成204国道与串场河之间控制规划并实施,市城投集团实施的古八景重建基本完成,完成便仓镇、伍佑古镇规划并启动局部建设,启动东台市、建湖县沿线部分镇区新型农村社区建设,完成全线河道清淤	市住建局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市交通局 东台市政府 建湖县政府 阜宁县政府 大丰区政府 亭湖区政府 盐南高新区管委会 市城投集团	吴本辉

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
37	市区安置房建设	盐都区政府 亭湖区政府 盐南高新区 管委会 盐城市城市建设投资集团有限公司	新建26个地块共3.7万套安置房	2020-2022	2980000	1380000	15个地块开工建设,涉及安置房18946套;10个地块已摘牌尚未开工建设,涉及安置房17035套;1个地块正在挂牌,涉及安置房756套	1000000	高新嘉园和馨盛苑2个项目1523套竣工交付,龙泰花园心怡嘉园等13个项目约1.7万套主体封顶;农贸路等11个安置房地块全面开工建设,进入主体施工	市住建局 市自然资源和规划局 盐都区政府 亭湖区政府 盐南高新区 管委会 市城投集团	吴本辉
38	棚户区改造及老旧小区改造	各县(市、区)政府 盐城市城市建设投资集团有限公司	全市棚户区征收40512户(东台市5073户、射阳县5038户、阜宁县5277户、滨海县5005户、建湖县4093户、响水县3000户、大丰区3026户、亭湖区5000户、盐都区4000户、盐南高新区1000户)。改造城镇老旧小区145个(东台市11个、建湖县9个、射阳县21个、阜宁县9个、滨海县13个、响水县9个、大丰区6个、盐都区11个、亭湖区40个、盐城经济技术开发区1个、盐南高新区15个),综合实施环境整治、雨污分流、新建电动自行车集中充电设施等	2021-2021	3656000		开展前期调查评估,方案设计	3656000	完成年度目标任务	市住建局 各县(市、区)政府 市城投集团	吴本辉

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
39	城北片区快速路网提升工程	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 盐城市城市建设投资集团有限公司	市交投集团负责实施北环枢纽互通改造,以及青年路西延2.36公里、新业路(G204-范公路)3.53公里、开创路北延(新业路-康庄大道)4.2公里快速路网提升; 市城投集团负责实施西环路(康庄大道-双元路)约3.2公里、康庄大道(G204-西环路)1.5公里、开创路北延(康庄大道-双元路)2.5公里快速路网提升	2021-2023	648000		市交投集团段 完成初步设计批复及 EPC 招标工作; 市城投集团段 正在开展前期工作	70000	市交投集团段 :北环枢纽互通改造青年路西延段桥梁完成基础工程,完成下部结构 70%、上部结构 30%;开展其余路段前期工作; 市城投集团段:西环路(康庄大道-双元路)开工建设,康庄大道、开创路高架完成项目前期手续办理	市住建局 市交投集团 市城投集团 市交通运输局 市发改委 亭湖区政府	吴本辉
40	建设特色示范街区	市住建局 各县(市、区)政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会	建成 13 个特色示范街区,其中:东台市 1 个、建湖县 1 个、射阳县 1 个、滨海县 1 个、响水县 2 个、大丰区 2 个、盐都区 1 个、亭湖区 2 个、盐南高新区 2 个	2020-2021	163000	48300	方案设计	114700	完成年度目标任务	市住建局 各县(市、区)政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会	吴本辉
<b>五、社会事业项目(10项)</b>					<b>1303456</b>	<b>217300</b>		<b>546810</b>			

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
41	盐城工学院新校区	盐城工学院盐城市城市建设投资集团有限公司	建筑面积 17 万平方米，建设盐城工学院新校区教学楼、实验楼、体育馆、学生宿舍楼等及配套工程	2021-2022	150000		开展前期工作	51900	完成希望大道校区 2 栋学生宿舍建设及天山路地块基础设施配套工程建设，启动天山路地块体育馆、教学楼等工程建设	盐城工学院市教育局	费 坚
42	盐城机电高等职业技术学校新校区	盐城经济技术开发区城乡建设投资有限公司	占地面积约 533 亩，新建建筑面积约 16.67 万平方米	2021-2022	135100		开展前期手续办理	80000	主体竣工	市教育局盐城经济技术开发区管委会	费 坚
43	盐城技师学院海洋路校区一期	盐城市城南新区开发建设投资有限公司	建筑面积 9 万平方米，建设教学实训用房、生活用房及地下车库等配套设施，改造提升原有建筑，增加设备设施投入	2020-2022	66200	15000	完成地下室结构 85%	41000	汽车实训楼、学院 8 号、9 号宿舍楼交付使用	盐南高新区管委会盐城技师学院市教育局	费 坚
44	盐城市钢铁职业技术学院	市银宝集团	占地 268 亩，建筑面积 18.3 万平方米，设置教学区、实训区、运动区、生活区、办公区等，打造一所以全日制职业教育为主的高等院校	2021-2021	86000		开展前期规划设计、片区内拆迁、土地平整等工作	86000	竣工，满足办学要求	响水县政府市银宝集团市教育局	顾云岭
45	鹿鸣路初级中学	盐城市城南新区开发建设投资有限公司	占地面积 90 亩，新建建筑面积 6 万平方米，办学规模 22 轨 66 班	2021-2022	35000		开展前期手续办理	30000	主体竣工	盐南高新区管委会市教育局	费 坚

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
46	市一院二期、儿童医院二期工程	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 盐城市城市建设投资集团有限公司	市一院二期工程：总投资17.5亿元，规划建设医疗综合楼、研学综合楼、核医学楼等，地上建筑面积20.9万平方米，地下与盐南高新区共用； 市儿童医院二期工程：总投资6.5亿元，规划建设综合楼，总建筑面积7.5万平方米	2020-2024	240000	44500	市一院二期工程：完成桩基工程，土方开挖； 市儿童医院二期工程：实施桩基工程	50000	市一院二期工程：地下结构完成，部分楼宇主体封顶； 市儿童医院二期工程：完成地下工程	市卫健委 市一院 盐南高新区 管委会 市城投集团	费 坚
47	市中医院南扩工程	盐城市城市建设投资集团有限公司	规划建设门急诊病房综合楼、医研综合楼，建筑面积15.44万平方米	2019-2021	119710	52800	年内主体封顶	66910	建成投入使用	市卫健委 市中医院 市城投集团	费 坚
48	市二院改扩建、市公共卫生临床中心建设	盐城市城市建设投资集团有限公司	市二院改扩建工程：总投资15.4亿元，规划建设医技住院综合楼、行政后勤教研楼等，总建筑面积17.35万平方米； 市公共卫生临床中心：规划建设门诊病房综合楼、教学科研综合楼、行政、后勤综合楼等，总建筑面积约9.06万平方米	2020-2025	240000	10000	市二院改扩建工程：完成开工前审批手续办理； 市公共卫生临床中心：实施桩基工程	101000	市二院改扩建工程：完成地下负二层施工，同步推进地下一层施工； 市公共卫生临床中心：建成投入使用	市卫健委 市二院 亭湖区政府 市城投集团	费 坚

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设年限	计划总投资	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位	挂钩服务领导
49	体育创意产业园	盐城市城南新区开发建设投资有限公司	占地 293 亩，新建体育馆、游泳馆、综合训练馆、体育儿童公园等“三馆一园”，总建筑面积 13.7 万平方米，打造集体体育运动、现代时尚体育生活方式示范、体育文化产业创意、文化主题旅游、现代休闲娱乐、青少年体验式教育及体育产品经营消费等多种形式于一体的复合型创意产业园	2020-2022	140000	95000	体育馆：金属屋面、外立面幕墙已完成，内装工程正在推进中；2、游泳馆：主体结构封顶，地下室内墙砌筑完成 90%，A 区室外平台混凝土结构完成 60%；综合馆：工程桩已完成，基坑支护桩已完成，基坑开始开挖	20000	体育馆、游泳馆竣工验收；综合馆主体结构封顶	盐南高新区管委会 市体育局	费 坚
50	市综合档案馆	盐城市城市建设投资集团有限公司	建筑面积 9.5 万平方米，建设市档案馆、城建档案馆、不动产登记档案馆，配套建设相关附属设施	2021-2023	91446		完成地块拆迁和项目可研批复	20000	开工建设，力争基础工程施工结束	市档案馆 市城投集团 市机关事务管理局	羊维达