

江苏省水利工程开工 备 案 表

编号：（ ）备（ ）第 号

备案单位：

备案日期：2026年4月20日

江苏省水利厅印制

填写说明

一、本备案表适用于江苏省境内水利工程开工备案工作。

二、本表由备案机关统一编号。

三、备案人须按本表要求逐项填报有关内容。

四、本备案表填写一式三份。一份留省水行政主管部门；一份留申请人；一份留工程项目主管部门。

五、备案表附件包括：

1. 相关文件：项目法人批文、初步设计批准文件、投资落实和资金到位情况（省、市年度投资计划下达文件、政府配套资金的承诺、项目法人的财务进帐单）、质量监督批复文件、安全监督批复文件。

2. 相关合同：设计合同（含供图协议）、施工详图满足主体工程三个月施工需要、监理中标通知书及合同副本、主体工程施工承包中标通知书及合同副本；主要设备和材料采购合同等。

建设单位	盐城市水利工程建设管理中心		
负责人	顾京	通讯地址	盐城市毓龙东路27号
联系电话	0515-87019806	邮政编码	224002
工程名称	淮河入海水道二期工程盐城市境内2025年度河道工程15~16标		
工程地点	盐城市滨海县境内		
工程建设内容	淮河入海水道南堤堤防级别为1级，北堤堤防级别为2级，穿堤建筑物级别与所在堤防级别相同。新（扩）、拆建及加固穿堤建筑物33座。其中22座涵洞设计流量6~207m³/s，4座地龙设计流量6.8~25m³/s，7座闸站设计流量8~25m³/s。对砂土段（桩号108+500~161+000）共103.5km长深泓坡脚外采用宽5~15m石笼防护，厚0.5m，下设土工布一层。设计行洪能力7000立方米每秒。 滨海县境内河道工程桩号为139+600~146+500，总长度为6.9km，其中包括新八河涵闸、通济地龙2座穿堤建筑物，S226海滨大桥加固防护。工程主要包括：泓道扩挖、南北堤（南堤1级、北堤2级）加高培厚（含南北侧滩地填筑）、河坡及堤坡防护（含河坡坡脚防护）、新八河涵闸拆建、通济地龙加固、S226海滨大桥桥下防护及下穿水土保持、堤顶道路与上堤坡道修筑、土方调运、水土保持及环境保护等。		
计划开工日期	2026年4月10日	计划竣工日期	2028年4月9日
批复工期	24个月	初设文号	苏水建（2023）28号
合同价	设计：批复概算的96%； 监理8标：所监理工程合同结算价的1.17%；	施工15标：29671.61万元 施工16标：26853.35万元	质量检测：276.446万元
设计单位	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	监理单位	8标：江苏中源工程管理有限公司监理

施工单位	15标：福建省水利水电工程局有限公司 16标：山西省水利建筑工程局集团有限公司 1	质量检测单位	江苏省水利科学研究院
质量监督单位	盐城市水利工程 质量监督站	安全监督单位	盐城市水利局
招标形式（含设计、施工、监理、设备等招标形式）	勘察设计、施工、监理、检测等均采用公开招标形式。		
资金落实情况	资金渠道已落实。		
“三通一平”情况	工程已水通、电通、路通，场地也已平整结束。		
工程项目建设管理部门意见			
备案部门意见			