

盐城市市区 2018 年城建重点项目建设计划

单位: 万元

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
合计 190 项					10079733	1373949		3530096									
一、亭湖区政府 (13 项)					530277	70860		339822									
1	三治三化	1	“三治三化”治河活水	整治外围引水河道 1 条, 整治区内非骨干河道 12 条; 拆除坝埂 6 道和老闸 5 座, 新建改造板涵 2 处, 疏通河道 5 条, 断头河沟通 1 条	2018-2019	14071		开展前期工作	10476	完成外围新洋港城区段整治 7.9 公里; 完成区内凌庄河等 4 条非骨干河道整治 2.2 公里; 完成坝埂拆除 3 道和老闸拆除 2 座, 疏通农庄河等河道 5 条, 沟通跃东生产沟 0.74 公里	2018.06	2019.12	亭湖区政府	李建荣	区政府	区财政资金	财政预算资金
2		2	五星农贸路周边地块棚改	东至开放大道、西至滨河路、南至肉联厂北侧沟、北至华城小区南围墙, 占地约 140 亩, 新建约 20 万平方米住宅小区	2018-2022	220000		完成房屋征收手续的办理	120000	3 月份进场征收, 8 月份完成征收; 9 月份完成土地挂牌; 11 月份完成开工前各项审批; 12 月份开工建设	2018.03	2022.12	亭湖区政府	李建荣	亭湖城投公司	自筹	银行贷款
3		3	高速出入口绿化亮化建设	盐城东、青墩、新兴三个高速出入口进行绿化、亮化和美化建设	2018	5800		完成设计方案	5800	完成	2017.12	2018.12	亭湖区政府	李建荣	亭湖城投公司	多元投资	银行贷款
4		4	东升河及富城路滨水景观带建设	建设东升河滨水景观带和富城路西侧滨水景观带	2018	11000		完成方案设计、招投标, 已进场施工	11000	完成	2017.12	2018.06	新洋经济区	李建荣	亭湖城投公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
5		5	亭湖河东片区亮化工程	亮化范围主要是天山路亭湖大道、希望大道沿线幢楼宇	2017-2018	4500		完成施工图设计、招标及施工单位进场施工	完成	2017.12	2018.02	亭湖区政府	李建荣	区政府	区财政资金	财政预算资金	
6		6	天山路（亭湖段）建设	天山路（盐城工学院西门至世纪大道段），全长约 800 米，道路宽 50 米，断面形式为机动车道 28 米，两侧各 4 米绿化带，11 米非机动车道、3 米绿化带，同步建设雨水、污水、路灯、绿化等	2018-2020	9000			启动征地拆迁工作	2018	2020	亭湖区政府	李建荣	区政府	区财政资金	财政预算资金	
7	公共及商业服务设施配套	7	先锋实验学校	征地 80 亩，新建建筑面积 4.7 万平方米的 6 轨 54 个班的九年一贯制学校	2017-2018	26000	6000	完成桩基施工，土建工作出正负零	完成	2017.12	2018.08	亭湖区政府	李建荣	市登瀛投资公司	自筹	银行贷款	
8		8	文泽府邸小学	征地 20 亩，投资 6900 万元新建建筑面积 1.9 万平方米的 6 轨 36 个班的小学	2017-2018	6900	2300	完成桩基施工、检测	完成	2017.12	2018.08	亭湖区政府	李建荣	市财政局	市财政资金	财政预算资金	
9		9	电子信息产业园三期	征地 104 亩，建筑面积约 10 万平方米，规划建设厂房、研发中心及各类配套设施	2017-2018	50000	30000	主体竣工，部分进行外装饰	完成	2017.07	2018.12	亭湖区政府	李建荣	润祥置业	自筹	银行贷款	
10		10	五星财富广场	占地 30 亩，建筑面积 6 万平方米，规划建设集酒店、公寓、办公、医疗为一体的财富广场	2018-2019	30000		完成开工建设前期手续	22000	12 月底前主体全部封顶	2018.06	2019.12	亭湖区政府	李建荣	盐城佳佳达置业公司	自筹	银行贷款
11		11	维多利亚大酒店	建设 6.2 万平方米的五星级酒店	2017-2018	30000	11000	完成地下人防工程	19000	完成	2017.09	2018.11	亭湖区政府	李建荣	权健集团	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
12		12	红星美凯龙	占地 51.5 亩, 新建 86000 平方米家居卖场。一楼、二楼主营建材, 三楼、四楼主营家俱	2017-2018	100000	20000	主体三层	80000	完成	2017.05	2018.05	亭湖区政府	李建荣	盐城大世界全球家俱广场	自筹	银行贷款
13	城市防洪	13	亭湖区防洪工程	建设串场河三英闸站、永丰渠西闸站、中岗河南闸站、永新河南闸站等 4 座闸站	2017-2018	23006	1560	完成工程征迁工作	21446	完成	2017.11	2018.10	亭湖区政府	李建荣	市政府新洋经济区新兴镇	市城市发展基金、财政资金	财政预算资金
二、盐都区政府 (10 项)						310933	7000		161133								
14	三治三化	1	小马沟城市绿廊建设	小马沟城市绿廊, 建设范围南环路至世纪大道、东进路至青年路, 全长约 6 公里	2017-2018	15000	1000	小马沟城市绿廊完成设计与招标	14000	完成	2017.11	2018.12	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	自筹	银行贷款
15		2	大马沟生态公园西园	占地 340 亩, 宁靖盐西侧提升, 集生态防护、绿地休闲、公共停车等功能, 与大马沟公园互通	2018	3000		方案及施工图设计	3000	完成	2018.10	2018.12	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	自筹	银行贷款
16		3	“三治三化”治河活水	整治外围引水河道 3 条, 拆除老闸 7 座, 新建改造管涵 1 处, 疏通河道 1 条, 断头河沟通 2 条	2018-2019	10208		开展前期工作	7408	完成外围引水河道新洋港、大马沟整治, 约 11 公里; 疏通前进河; 沟通公路河等断头河 2 条 0.4 公里	2018.04	2019.12	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	自筹	银行贷款
17	城市交通	4	开创路改造	世纪大道至南环路, 长 5 公里, 对现有路面、绿化及管网进行改造; 2018 年建设世纪大道至盐塘河段 (长 2.3 公里)	2018-2020	23000		完成设计	10000	完成世纪大道至盐塘河的改造	2018.04	2020.12	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
18	城市基础设施	5	华锐路地下管廊	全长 2.5 公里（青年路至蟒南路段），现浇 4 舱管廊	2018-2019	37000		完成图审、PPP 合作单位、预算招标工作	20000	完成 2.5 公里段现浇管廊	2018.03	2019.12	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	PPP	PPP
19		6	国信燃气发电	征地 260 亩，建设 2*100MW(F)燃气热电联产机组	2018-2020	100000		正在办理前期手续	20000	主体施工	2018.07	2020.12	盐都区政府	彭向洪	江苏省国信投资管理有限责任公司	自筹	银行贷款
20	公共及商业服务设施配套	7	江苏北大方正软件技术学院	项目占地 185.6 亩，建筑面积 10 万平方米。新建全日制大专层次高等职业院校，学院设置软件技术、动漫制作与技术、民航运输、飞机机电设备维修等专业	2018-2019	70000		正在办理项目开工前的各项准备工作，土地已摘牌	45000	教学楼主体封顶	2018.03	2019.12	盐都区政府	彭向洪	北大资源集团	自筹	银行贷款
21		8	盐渎农贸市场	占地 18 亩，建筑面积 3 万平方米，建设辐射西南片区的农贸市场项目	2017-2018	30000	6000	基础施工完成	24000	完成	2017.11	2018.06	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	自筹	银行贷款
22		9	汽车广场立体停车楼	建筑面积约 3.6 万平方米，新建集汽车展销及停车服务于一体的综合服务楼	2018-2019	20000		办理规划手续，施工图设计	15000	主体封顶	2018.03	2019.12	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	自筹	银行贷款
23	城市防洪	10	盐都区城市防洪工程	项目涉及潘黄、张庄、龙冈等镇（街道），共新（拆）建泵站 2 座、闸门 12 座，圩堤加固 4 公里	2018	2725			2725	完成	2018.02	2018.12	盐都区政府	彭向洪	盐都区政府	自筹	银行贷款
三、大丰区政府（15 项）						746190	91500		202500								
24	三治三化	1	城市森林公园	项目一期占地面积 420 亩，建成高品质城市森林氧吧	2018	24000		完成施工图设计，施工招标	24000	完成	2018.01	2018.12	大丰区政府	郭超	海城旅游公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
25		2	省园博园（斗龙港生态组团）	省园博园规划建设，初步选址斗龙港生态组团，面积约 200 公顷。大丰区政府负责征收等（该项资金自筹）基础工作	2018-2020	60000		500	开展选址、可研、申报、征收、方案等前期工作	2018	2020	大丰区政府 市城乡建设局 （市园林管理局） 市发改委 市农委 市规划局 市国土局	宋 勇 管亚光 苏 冬 施建霞 张亚钊 徐增产	海城旅游公司	自筹	银行贷款
26		3	棚户区改造项目	缫丝厂地块:涉及被征收人约 184 户，征收面积约 2.97 万平方米	2018	10000		10000	完成丈量评估等前期工作	2018.01	2018.12	大丰区政府	郭 超	城建指挥部	自筹	银行贷款
27		4	城市亮化工程	对“五纵五横”道路亮化进行提升	2018	3000		3000	完成设计招投标等工作	2018.01	2018.12	大丰区政府	郭 超	城建指挥部	自筹	银行贷款
28	斗龙港生态组团	5	盐城市大丰区斗龙港生态组团专项规划	规划总面积 26 平方公里；完成斗龙港生态组团项目范围内的水系、污水、防洪、供电等各项规划	2018	800		800	完成招标工作	2018.01	2018.10	大丰区政府	郭 超	海城旅游公司 水投公司 供电公司	自筹	银行贷款
29	城市交通	6	常新路北延工程一期	常新路北延工程（纬二路-南环大道）长 1559 米，道路规划红线宽度 55 米，含四级航道斜拉桥梁一座，桥长 674 米	2017-2018	20000	9000	11000	道路主体结构完成，桥梁桩基完成	2017.03	2018.12	大丰区政府	郭 超	万城公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
30		7 日月湖北大道	西起青岛港路,南至中港大道,呈弧状,道路红线宽度为 44 米,长 3100 米,含桥梁一座	2017-2018	11000	1500	部分道路段完工	9500	完成	2017.05	2018.12	大丰区政府	郭超	万城公司	自筹	银行贷款
31		8 常新路北延二期工程	常新路北延二期工程(新丰南环大道-港城高速段)长 4800 米,道路规划红线宽度 55 米	2018	30000		完成施工图设计,施工招标	30000	完成	2018.01	2018.12	大丰区政府	郭超	裕丰公司 海城旅游公司	自筹	银行贷款
32		9 森林大道	森林大道(八灶河-港城高速段)全长 3300 米	2017-2018	3500	2000	道路主体结构完成,桥梁桩基完成	1500	完成	2017.10	2018.10	大丰区政府	郭超	裕丰公司	自筹	银行贷款
33		10 大丰港支线铁路	全长 59.5 公里,单线国铁 II 级	2018-2020	356690	1000	完成可研报告及相关前期工作	10000	继续做好前期手续办理,满足施工条件	2018.07	2020.12	大丰区政府	郭超	国家、省、市、区共同出资	国家、省、市、区共同出资	
34	城市基础设施	11 城北污水厂迁扩建工程(一期工程)	位于集聚区,占地 18 万平方米,一期工程达到 6 万立方米/日的污水处理量	2017.-2018	16000	8000	完成土建工程 50%工程量	8000	完成	2017.10	2018.12	大丰区政府	郭超	污水处理公司	自筹	银行贷款
35		12 中俄东线大丰港接驳专线	65 公里高压(10Mpa)长输天然气管线安装施工	2018-2019	25000		公司注册成立,完成勘探、项目可研、环评、安评、稳评等前期工作	8000	完成长输管线建设 10 公里	2018.07	2019.12	大丰区政府	郭超	丰港天然气公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
36		13	高新区卫生服务中心	位于高新区实验小学东侧,占地 20 亩,建筑面积 1 万平方米	2018	10000		施工图设计完成,准备土地摘牌及土建招标	10000	完成	2018.01	2018.12	大丰区政府	郭超	兴城公司	自筹	银行贷款
37	公共及商业服务设施配套	14	万佳城市广场	占地面积 152 亩,总建筑面积约 26 万平方米,综合建筑群含商业、办公、居住、会展等功能	2015-2019	160000	70000	一期工程 3.3 米层高的行政公寓和 5.5 米层高的中央公寓、儿童主题广场、永辉生活超市、3-1#(商业街)、2-2#楼(商业街)工程土建工程竣工。二期 5A 甲级写字楼封顶,其他二期工程正在人防降水,二期 5.5 米层高的公寓图审结束,规划审批完成,二期万达嘉华酒店消防图审中。二期 1-1#金鹰商业中心施工图设计完成	60000	一期完成,二期主体竣工	2015.01	2019.12	大丰区政府	郭超	万嘉置业公司	自筹	银行贷款
38	城市防洪	15	大丰区 2018 年度城市河道整治及防洪排涝工程	整治主城区支河 8 条;整治城区其它河道 12 条;配套泵站 7 座;实施防洪增长 1.68 公里;实施信息化工程	2018	16200		部分工程完成设计招投标	16200	完成	2018.01	2018.12	大丰区政府	郭超	水投公司城建公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
四、市开发区管委会（21 项）					703227	136500		266427								
39	三治三化	1	区污水处理厂 6 万吨/天扩能工程	区污水处理厂在现有 2 万吨/天的基础上扩能至 8 万吨/天，一级 A 排放标准	2018	22000	前期准备工作	22000	完成	2018.03	2018.12	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
40		2	高速公路两侧绿化	沈海、盐徐、盐大高速公路两侧绿化，长约 22 公里	2018	15000	前期准备工作	15000	完成	2018.03	2018.12	开发区管委会	赵 华	步凤镇新城街道	财政资金	财政预算资金
41		3	南环路（希望大道一步风河）两侧绿化带 100 米	道路两侧绿化带 100 米，绿化面积约 66.7 公顷	2018	10000	前期准备工作	10000	完成	2018.02	2018.06	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
42		4	峨眉山路以东、世纪大道以南、九华山路以西、新都路以北	峨眉山路以东、世纪大道以南、九华山路以西、新都路以北建设苗圃，绿化面积约 113 公顷	2018	5667	前期准备工作	5667	完成	2018.02	2018.06	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
43		5	凤依湖水库等城市防洪工程	建设 6 个流量双向闸站 1 座，建设水库调节闸 5 座，开挖水面 500 亩的水库，配套河道拓浚及沿线景观建设	2018-2019	5000	前期准备工作	4000	水库年底竣工，闸站工程 2019 年汛前竣工		2018.04	2018.12	开发区管委会	赵 华	世纪新城集团	自筹

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
44		新都路（通榆河大桥—华山路）绿化	道路配套绿化工程，全长约 3.5 公里，绿化面积约 9 公顷	2018	1800		前期准备工作	1800	完成	2018.03	2018.10	开发区管委会	赵 华	世纪新城集团	自筹	银行贷款
45		峨眉山路以东、西潮河以南、九华山路以西、南环路 100 米绿化带以北	峨眉山路以东、西潮河以南、九华山路以西、南环路 100 米绿化带以北建设苗圃，绿化面积约 32 公顷	2018	1600		前期准备工作	1600	完成	2018.02	2018.06	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
46		天柱山路（世纪大道—新都路）绿化	道路配套绿化工程，全长约 1.1 公里，绿化面积约 7.7 公顷	2018	1160		前期准备工作	1160	完成	2018.03	2018.10	开发区管委会	赵 华	世纪新城集团	自筹	银行贷款
47		盐渎路（希望大道—东环路）绿化	道路配套分隔带绿化，绿化面积约 2.6 公顷	2018	600		前期准备工作	600	完成	2018.02	2018.06	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
48	城市交通	德喜大桥	东起巨德路，西至铁路货场，长约 2.4 公里	2018	3000		正在办理林业用地流转和申请树木砍伐许可	3000	完成	2018.02	2018.12	开发区管委会	赵 华	永泰公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
49		11 天柱山路	新建世纪大道至新都路段道路,长约 1.1 公里	2017-2018	2700	1500	完成灰土施工	1200	完成	2017.09	2018.10	开发区管委会	赵 华	世纪新城集团	自筹	银行贷款
50		12 武夷山路	新建湘江路至珠江路段道路,长约 0.5 公里	2017-2018	650	200	完成灰土施工	450	完成	2017.10	2018.06	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
51		13 北师大盐城附属小学	规划占地 150.37 亩,总建筑面积 5.3 万平方米	2017-2018	35000	8000	桩基工程完成	27000	完成	2017.11	2018.08	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
52		14 外国语学校宿舍、综合楼	新建综合楼、宿舍楼工程,建筑面积 1 万平方米	2017-2018	6000	500	完成桩基施工	5500	完成	2017.11	2018.09	开发区管委会	赵 华	世纪新城集团	自筹	银行贷款
53	公共及商业服务配套	15 东方之洲项目	项目占地 484.52 亩,总建筑面积 56.22 万平方米,由门户区、标厂区和 2.5 产业区组成。1、门户区由友谊桥、B3、B8、B11 地块组成;2、标厂区由 C3、C4、C7 地块组成;3、2.5 产业区由 B9、B10 和 B4、B5、B6、B10+组成	2017-2019	220000	40000	1. 门户区主体竣工,幕墙施工,内装单位进场;2. 标厂区 C4、C7 基础施工;3. 2.5 产业区 B9、B10 桩基施工;4. B4、B5、B6 地块正在拆迁	60000	1. 标厂区 C4、C7 项目收尾; 2. 2.5 产业区 B9、B10 项目收尾; 3. B4、B5、B6 地块人防基础施工	2017.03	2019.12	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
54		16 未来科技城	项目占地 127.5 亩,总建筑面积 29.6 万平方米。包括科研楼 2 幢,办公楼 6 幢,酒店 1 幢,酒店式公寓 1 幢及人才公寓 2 幢。分两期建设,一期 3 幢,二期 9 幢	2017-2019	180000	45000	一期工程:C1 完成主体封顶,C2、C3 十四层楼面完成;二期地下人防土方开挖	30000	一期竣工;二期主体结构封顶	2017.04	2019.12	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
55		17 创客城	项目占地 21.6 亩, 总建筑面积 4.7 万平方米, 其中商业办公面积 4 万平方米	2017-2019	18000	1300	完成桩基施工, 地下开挖	14400	主体封顶	2017.09	2019.06	开发区管委会	赵 华	盐城东益置业	自筹	银行贷款
56		18 汽车小镇客厅	项目占地约 58 亩, 建筑面积约 1.2 万平方米	2018	15000		完成试桩	15000	完成	2018.01	2018.12	开发区管委会	赵 华	世纪新城集团	自筹	银行贷款
57		19 中舍三期	项目占地 154 亩, 总建筑面积约 28 万平方米。其中幼儿园规划占地面积 6 亩, 建筑面积 0.425 万平方米、14 栋安置房 16 万平方米、停车楼 6.35 万平方米	2017-2019	120000	30000	1. 悦欣花园安置房: 正在基础施工; 2. 停车楼: 主体工程已验收	30000	住宅楼主体验收, 幼儿园装修工程施工	2017.09	2019.12	开发区管委会	赵 华	东方集团	自筹	银行贷款
58	保障性住房	20 雨露花园二期	雨露花园二期共 10 幢, 建筑面积 13.8 万平方米, 总投资约 6 亿元。其中住宅楼 7 幢 (11-13#、15-18# 楼)、852 套、10.8 万平方米; 幼儿园、停车楼、配套商业楼各 1 幢共 8300 平方米; 地下人防车库 2.1 万平方米	2017-2019	40000	10000	完成桩基施工, 地下开挖	18000	主体封顶	2017.11	2019.12	开发区管委会	赵 华	世纪新城集团	自筹	银行贷款
59	城市管理	21 公共厕所建设	新建公共厕所 1 座	2018	50			50	完成	2018.10	2018.11	开发区管委会	赵 华	住建局	财政资金	财政预算资金
五、市城南新区管委会 (22 项)					1440700	136000		478140								
60	三治三化	1 “三治三化”相关整治工程	违法建设治理城中村治理、水环境治理、小区雨污分流改造、北港花园等老旧小区整治、建筑垃圾堆放点改造、交通沿线环境整治、治河清淤、五项行动等工程	2018-2020	98700		一期 10 条非骨干河道已完成	33400	部分完成	2018.06	2020.12	市城乡建设局 市城南新区管委会	朱 超 屠兆彬	市市政公用投资公司 城南新区开投公司	社会资本 自筹	PPP、债券、银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
61		2	“三治三化”相关亮化工程	包含高架两侧景观亮化、串场河沿线楼宇亮化、建筑亮化、路灯照明提升改造、广场绿地亮化、河岸桥梁亮化、城市家具亮化等工程	2018-2020	25600	1000	启动串场河沿线楼宇亮化建设	12300	串场河沿线楼宇亮化完成，其他项目部分完成	2018.06	2020.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
62		3	“三治三化”相关美化工程	老旧建筑整治出新、道路设施改造完善、围墙围挡改造建设、城市立面植绿美化、深化环境卫生整治、城市家具整治改造、广告店招提档升级、城市“牛皮癣”综合治理、占道经营整治规范、规范车辆停放秩序、专业场所整治提升、增设城市特色景观等工程	2018-2020	50700		全面进行调查摸底，制订具体实施计划方案，细化分解任务	23540	围墙围挡改造建设完成，其他项目部分完成	2018.06	2020.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
63		4	数梦小镇一期绿化	景观大道西、西环路东、学海路南、南环路北侧新建公园绿地	2018	8500			8500	完成	2018.08	2018.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
64		5	南环路绿化提升	南环路(解放路-滨河路)北侧退让带绿化提升；(西环路-滨河路)侧分带、行道树提升	2018	600			600	完成	2018.06	2018.10	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
65		6	高速两侧绿化	高速两侧 50 米范围内绿化	2018	37500			37500	完成	2018.03	2018.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
66		7	盐城南高速出入口绿化	盐城南高速出入口绿化提升	2018	2000			2000	完成	2018.01	2018.03	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
		化														
67		8	串场河南段清淤	对串场河南北闸站之间约 7.2 公里河道进行整治	2018	4000		4000	完成	2018.01	2018.05	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
68		9	道路积水点改造	西环路、戴庄路等道路积水点改造	2018	1000		1000	完成	2018.04	2018.07	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
69		10	南海公园及周边部分节点公园(南海组团)	公园范围内的 1200 亩湖面开挖、商业配套、景观绿化、周边节点公园和滨河绿带、市政道路、滨湖道路、桥梁、地下管线道路工程、编制南海未来城各类专项规划、智慧交通及指挥中心项目	2018-2019	220000		60000	启动湖体开挖，完成部分景观绿化项目，市政配套开始施工	2018.01	2019.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
70		11	水系、水质、闸站	南海公园湖体水处理及生态维护、引水工程、湖区湖区闸站建设、周边水系整理	2018-2020	25000		6700	部分完成	2018.05	2020.09	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
71	南海组团	12	房建项目	华师大附中、地下空间、南海未来城规划展示及营销配套用房	2018-2020	292000		52000	部分主体封顶	2018.05	2020.10	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
72		13	土地收储、征用	1000 亩土地征收项目	2018	40000		40000	完成	2018.01	2018.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
73		14 道路工程	按规划对人民南路等进行新建、改线工程	2018-2019	30000			15000	完成设计，路基开始施工	2018.07	2019.10	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
74	城市基础设施	15 南港路	将南港路与戴庄路断头路接通	2018	1300		竣工	1300	完成	2018.06	2018.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
75		16 125 省道	中心河至西环路道路及相关配套设施建设，长 3 公里，宽度 50 米	2017-2018	25000	20000	开工建设	5000	完成	2017.10	2018.06	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
76		17 数梦小镇体育中心“三馆一园”项目	建设 2.7 万平方米游泳馆、2.3 万平方米体育馆和 2 万平方米综合馆，建设约 1.5 万平方米儿童公园	2018-2019	140000	5000	体育馆施工图设计完成，前期手续办理	50000	完成征收，体育馆主体开始施工	2018.08	2019.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
77	公共及商业服务设施配套	18 新建学校及改造提升工程	新建区级 6 轨 18 个班公办幼儿园；日月路小学剧场改造，风雨操场、剧场建筑面积约 4000 平方米及内部装备；伍佑中学新建体育馆约 7500 平方米，学校部分设施、建筑等改造	2018-2019	14300			4300	完成设计，部分主体开始施工	2018.05	2019.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款
78		19 数梦小镇创业创新孵化中心	小镇客厅地上 2.1 万平方米建筑、地下 4.1 万平方米	2017-2018	58000	10000	开工	25000	完成	2017.12	2018.12	城南新区管委会	屠兆彬	城南新区开投公司	自筹	债券、银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
82	三治三化	1	市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理	在市区第Ⅲ防洪区范围内实施全流域水环境治理,完善城市河道水系和污水处理设施,消除黑臭水体	2018-2020	1200000			启动市区第Ⅲ防洪区全流域水环境治理,完成方案设计和 ppp 招标,完成部分地段征收,埋设截污管道,建设污水泵站,开展河道清淤和活水体系建设	2018.06	2020.02	市城乡建设局 市水利局 亭湖区政府 盐都区政府 市城南新区管委会	管亚光 仲跃 李建荣 彭向红 屠兆彬	市市政公用投资公司	市财政资金、社会资本、自筹	财政预算资金、PPP、银行贷款
83		2	市区污水处理信息系统等	对市区城东、城南污水处理厂收集范围内 30 座泵站实行远程监控;全市城镇污水处理监管信息平台建设;市区污水管网地理信息系统建设	2017-2018	2000	800	完成前期调研、技术方案可研编制工作,已报经信委审批	完成	2017.12	2018.12	市城乡建设局	许黎明	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
84		3	市区污水管网检测维修	市区范围内 100 公里污水主管网、泵站进行疏通检查和结构性、功能性检测及维修	2017-2018	8000	2000	已完成 100 公里污水管网疏通检查,正在进行维修完善	完成	2017.05	2018.12	市城乡建设局	许黎明	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
85		4	城东污水处理厂大气防护距离	完成城东污水处理厂防护范围内征收,实施绿化建设	2018	3000			完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局 亭湖区政府	朱超 李建荣	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
86		5	市区路灯照明提升改造	市区主、次干道、支路巷道及主要节点亮化、小区路灯、路名牌灯箱提升改造	2018	2000			完成	2018.03	2018.12	市城乡建设局	朱超	市城乡建设局 市市政公用投资公司	城建资金、自筹	财政预算资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
87		6 城市桥梁亮化	对市区通航河道和景观河道桥梁亮化进行全面改造提升	2018-2019	1000			500	完成调查摸底、制定具体实施计划方案；完成部分桥梁亮化改造提升	2018.06	2019.12	市城乡建设局	朱超	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
88		7 桥梁景观改造	对市区部分桥梁进行改造	2018-2019	6000			1000	完成总体方案设计，部分开工建设	2018.10	2019.12	市城乡建设局 亭湖区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	朱超 李建荣 赵华 屠兆彬	市市政公用投资公司 亭湖区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	自筹	银行贷款
89		8 后街巷道整治	对市区后街巷道进行路面、排水、路灯等进行整治完善；纯化路（县前路至迎宾路）长 350 米拓宽改造，亭湖区负责征地征收，市城乡建设局负责道路建设；二元支路（城中一号至沿河路）长 650 米拓宽改造，亭湖区负责征地征收，市城乡建设局负责道路建设	2018-2019	4200			3400	完成市区后街巷道路面、排水、路灯等和纯化路整治；启动二元支路征地征收和方案设计	2018.05	2019.12	市城乡建设局 亭湖区政府 市城南新区管委会	朱超 李建荣 屠兆彬	市城乡建设局 市市政公用投资公司 亭湖区政府	城建资金、自筹	财政预算资金、银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
90		9 市区街头游园建设	根据“三治三化”绿化行动方案，建成区“十分钟服务圈的要求”，市本级建设开放大道与大新河交叉口西南角、世纪大道与新 204 国道西北角、青年园改扩建等 3 个街头绿地	2018	1200			1200	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局（市园林管理局） 市规划局 市国土局	管亚光 张亚钊 徐增产	市城乡建设局（市园林管理局） 市市政公用投资公司	城建资金、自筹	财政预算资金、银行贷款
91		10 市区绿化完善提升	根据“三治三化”绿化行动方案对本级道路、河道、公园绿地、立体绿化等现有绿化提升或新建	2018	2000			2000	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局（市园林管理局）	管亚光	市城乡建设局（市园林管理局） 市市政公用投资公司	城建资金、自筹	财政预算资金、银行贷款
92		11 主要道路节点时令草花布置、道路硬隔离绿化改造	对世纪大道、人民路等重要道路节点、分车带，每年不少于 6 次时令花卉栽植布置，对开放大道等重要道路硬隔离实施绿化改造	2018	1000			1000	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局（市园林管理局）	管亚光	市城乡建设局（市园林管理局） 市市政公用投资公司	财政资金、自筹	财政预算资金、银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
93		12 植物园	东至新 204 国道，北至蟒蛇河、西至宁靖盐高速、南至世纪大道范围内，按照城市植物园建设标准选址建设，面积约 300 公顷。2018 年做好做好选址、征收、规划设计等前期工作	2018-2020	100000		启动初步规划选址	500	做好选址、征收、规划设计等前期工作	2018.06	2020.12	市城乡建设局（市园林管理局） 盐都区政府 市规划局 市国土局	管亚光 吴本辉 张亚钊 徐增产	盐都区政府 市市政公用投资公司 市交通投资公司 市城投集团 市土地储备交易中心	自筹	银行贷款
94		13 动物园	初步选址亭湖区城东片区，按照城市动物园建设标准选址建设，面积约 200 公顷。亭湖区政府负责征收等（该项资金自筹）基础工作	2018-2020	50000		启动初步规划选址及方案策划	500	做好选址、可研、征收、规划设计等前期工作	2018	2020	市城乡建设局（市园林管理局） 亭湖区政府 市规划局 市国土局	管亚光 张宏春 张亚钊 徐增产	亭湖区政府 市市政公用投资公司	多渠道筹资	银行贷款
95		14 人民公园改扩建（先锋组团）	人民公园拆建至串场河（1.8 公顷），并对人民公园改造提升。市市政公用投资公司负责征收等基础工作	2018	10000		完成规划红线	10000	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局（市园林管理局）	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
96	饮用水安全	15	盐城新水源地及引水工程	建设宝应县取水口至盐城盐龙湖主管线约 85 公里，支线 148 公里；中途增压站 4 座，主管线设置 3 座，支管线设置 1 座，调蓄水池 1 座	2016-2018	620000	310000	完成整个工程量的 70%	310000	6 月底主线建成通水，大丰、射阳、建湖三条支线年底建成通水	2016.05	2018.12	市城乡建设局 市发改委 市财政局 市国土资源局 市规划局 市水利局 市交通运输局 市环保局 射阳县政府 建湖县政府 亭湖区政府 盐都区政府 大丰区政府 市城南新区管委会	管亚光 朱如万 虞水 樊荣 宋迎春 仲跃 裴义婷 王海 徐旭东 申建春 李建荣 彭向洪 韦国 屠兆彬	市市政公用投资有限公司 射阳县政府 建湖县政府 大丰区政府	社会资本、省财政补助	PPP、省财政补助
97		16	市区二次供水设施改造	实施市区二次供水设施改造	2017-2019	10000	1800	完成 18%	7200	完成 90%	2017.08	2019.12	市城乡建设局 市房产局 盐都区政府 亭湖区政府 市开发区 市城南新区管委会	花青 陆益群 李建荣 彭向洪 赵华 屠兆彬	市城乡建设局市市政公用投资公司	城建资金、自筹	财政预算资金、自筹

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
98		17 盐龙湖水厂二期工程	续建盐龙湖水厂 30 万 m ³ /d 二期工程, 达到 60 万 m ³ /d 设计总规模	2018-2020	37000			500	开展项目可研等前期工作	2019.06	2020.12	市城乡建设局	花青	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
99		18 节水型城市创建	根据《水污染防治行动计划》(简称国家“水十条”)关于创建国家节水型城市的要求, 制定创建工作的组织和实施方案。对照评价标准, 对节水型城市创建的基本条件、基础管理、综合节水、生活节水、工业节水和环境生态节水工作进行摸底梳理并开展创建工作	2018-2020	2000			800	委托专业机构启动节水型城市创建工作摸底调查、资料收集等前期工作; 启动市区城市节水规划编制	2018.12	2020.12	市发改委 市城乡建设局 市水利局 市经信委 市财政局 市规划局 市统计局 市环保局 市质监局 市科技局 市机关事务管理局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	于广华 花青 仲跃 陈军 虞水 宋迎春 李刚 王海 孟令勇 丁桂林 孙德林 李建荣 彭向洪 赵华 屠兆彬	市城乡建设局 市水利局 市经信委 市财政局 市规划局 市统计局 市环保局 市质监局 市科技局 市机关事务管理局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	市、区财政资金	财政预算资金
100		19 盐渎路通榆河大桥	穿越新长铁路和盐通铁路, 新建通榆河桥和雨水泵站, 市城南新区、市开发区负责征地征收及资金, 市城乡建设局负责桥梁建设	2018-2019	30000			20000	完成征地征收和前期准备	2018.10	2019.12	市城乡建设局 市开发区管委会 市城南新区管委会 市铁路办	朱超 赵华 屠兆彬 陈日晓	市市政公用投资公司 市城南新区管委会 市开发区管委会 市铁路投资公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
101	城市交通	20	赣江路通榆河大桥	穿越新长铁路和盐通铁路，新建通榆河桥和雨水泵站，市城南新区、市开发区负责征地征收及资金，市城乡建设局负责桥梁建设	2018-2020	40000		10000	完成部分征收和前期准备	2019.10	2020.12	市城乡建设局 市开发区管委会 市城南新区管委会 市铁路办	朱超 赵华 屠兆彬 陈日晓	市市政公用投资公司 市城南新区管委会 市开发区管委会 市铁路投资公司	自筹	银行贷款	
102		21	西环路蟒蛇河桥改造	对西环路蟒蛇河桥进行改造	2018-2019	5000		1000	开工建设	2018.10	2019.08	市城乡建设局 亭湖区政府	朱超 李建荣	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	
103		22	世纪大道串场河桥	桥梁拆除重建，接线段同步拓宽改造	2018-2019	5000			1000	开工建设	2018.06	2019.12	市城乡建设局 市城南新区管委会	朱超 屠兆彬	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
104		23	建军桥拆除重建	建军路小洋河桥拆除重建	2018-2019	2000			300	开工建设	2018.08	2019.12	市城乡建设局	朱超	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
105		24	东进路东延	新建范公路至开放大道长 2000 米，宽 50 米的城市道路，包括市悦达集团办公楼东侧支路六合路，配套建设地下综合管廊。市城南新区管委会负责征地征收，市城乡建设局负责道路及地下综合管廊建设	2017-2018	30000	8000	完成征地征收、规划设计	22000	完成	2018.01	2018.12	市城乡建设局 市城南新区管委会	朱超 屠兆彬	市市政公用投资公司 市城南新区管委会	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
106		25	管廊及桥梁监控中心	建设市区管廊及桥梁监控中心，包括市市政设施管理处搬迁用房，占地面积约 6000 平方米。市城南新区管委会负责征地征收，市城乡建设局负责工程建设	2018-2019	9000		4000	完成征收和方案设计	2019.03	2019.12	市城乡建设局 市城南新区管委会	朱超 屠兆彬	市市政公用投资公司 市城南新区管委会	自筹	银行贷款
107		26	腾飞路建设	迎宾路至解放路段，人民路至滨河路段，西环路至开创路段，长 2200 米、宽 23 米的道路改造。盐都区、亭湖区负责征地征收，市城乡建设局负责道路建设	2018-2019	50000		24000	完成征收拆迁和前期准备	2019.03	2019.12	市城乡建设局 亭湖区政府 盐都区政府	朱超 李建荣 彭向洪	市市政公用投资公司 亭湖区政府 盐都区政府 市土地储备中心 市国投集团 市交通控股集团	自筹	银行贷款
108		27	人民路改造	建军路至城北大桥，长 2300 米，宽 40 米，实施道路改造，亭湖区负责征地征收，市城乡建设局负责道路建设	2018-2020	50000			启动征收和方案设计	2019.10	2020.10	市城乡建设局 亭湖区政府	朱超 李建荣	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
109		28	天辰大桥	新建 32 米宽大桥，连接天辰路和健康路。亭湖区负责征地征收，城投负责征收资金，市城乡建设局负责道路建设	2018-2020	5000			完成征收及设计，开工建设	2018.09	2020.12	市城乡建设局 市城投集团 亭湖区政府	朱超 任连璋 李建荣	市市政公用投资公司 市城投集团	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
110		29 潮声路	文港路至教堂,长 2000 米、宽 32 米道路建设,亭湖区负责征地征收,城投负责征收资金,市城乡建设局负责道路建设	2018-2020	45000				完成征收及方案设计	2019.01	2020.12	市城乡建设局 亭湖区人民政府 市城投集团	朱超 李建荣	市市政公用投资公司 亭湖区人民政府	自筹	银行贷款
111		30 双元路东延	迎宾路至人民路段,长 600 米道路建设,亭湖区负责征地征收,城投负责征收资金,市城乡建设局负责道路建设	2018	1000			1000	完成	2018.09	2018.12	市城乡建设局 亭湖区人民政府 城投集团	朱超 李建荣 任连璋	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
112		31 沿河西路	盐马路至西环路,长 1300 米、宽 25 米道路建设,亭湖区负责征地征收,市城乡建设局负责道路建设	2018-2020	25000				启动征收和方案设计	2019.10	2020.12	市城乡建设局 亭湖区人民政府	朱超 李建荣	市市政公用投资公司 亭湖区人民政府	自筹	银行贷款
113		32 良友巷	人民路至迎宾路,全长约 300 米,新建宽 20 米的城市道路	2018-2019	1000				结合中医院地块开发改造进度推进道路建设	2019.01	2019.12	市城乡建设局 亭湖区人民政府	朱超 李建荣	市城乡建设局	城建资金	财政预算资金
114		33 道路桥梁大修、低洼易涝片区整治和城市道路两侧市政设施完善提升	部分道路桥梁大修,主要道路红线外铺装大修,世纪大道雨水管等城市排水设施改造,城市道路两侧市政设施完善提升	2018	8000			8000	完成	2018.05	2018.12	市城乡建设局 亭湖区人民政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	朱超 李建荣 彭向洪 赵华 屠兆彬	市城乡建设局 市市政公用投资公司	城建资金、自筹	财政预算资金、银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
115		34	工农路整治	建军路至开放大道，对道路进行优化提升，对周边环境进行整治，亭湖区负责征地征收，市城乡建设局负责道路建设	2018	1500		1500	完成	2018.10	2018.12	市城乡建设局市城管局亭湖区政府	朱超 王建安 李建荣	市市政公用投资公司亭湖区政府	自筹	银行贷款
116		35	交叉口提升改造	对解放路和青年路等道路交叉口以及登瀛桥、小海桥、太平桥进行改造优化，提升通行效率	2018-2019	20000		6000	启动征收和方案设计	2018.09	2019.12	市城乡建设局亭湖区政府盐都区政府市城南新区管委会	朱超 李建荣 彭向洪 屠兆彬	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
117	城市基础设施	36	亭湖区青年东路、东环路、黄海东路供水主管网工程	青年东路、东环路、黄海东路 DN800 供水主管网约 29 公里	2018-2019	14200		5000	随三期高架进度做好前期工作	2018.10	2019.12	市城乡建设局	花青	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
118		37	北环路东延给水管道工程	北环路—X102—S234 供水管道约 11 公里，扩建青墩供水泵站	2017-2018	8500	2000	完成 S234 至凯胜工业园管网建设	6500	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局	花青	市市政公用投资公司	自筹

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
119	公共及商业服务配套	38 水博园	盐龙湖保护区内规划 500 亩左右，打造集“一桶水”水工程展示、盐龙湖水源地保护、里下河水文化挖掘、广大市民水生物观赏、青少年水生态科普为一体的“盐城水博园”。盐都区政府负责征收等（该项资金自筹）基础工作	2018-2019	20000			5000	完成前期工作，部分开工建设	2018	2019	市城乡建设局（市园林管理局）盐都区政府市规划局	管亚光 吴本辉 张亚钊	盐都区政府 市市政公用投资公司	多渠道筹资	银行贷款
120	保障性住房	39 毓龙路学校周边地块征收及开发	临解放路西侧、毓龙路学校东侧地块、临毓龙路南侧、望海大厦西侧地块，总占地面积约 35 亩	2017-2020	70000	24000	临解放路西侧地块完成征收、完成初步设计	36000	开工建设	2018.06	2020.12	市城乡建设局	朱超	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
121		40 市区地下管线信息管理系统完善	补测管线，完善市区地下管线信息管理系统	2018	1500			1500	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区 管委会 市城南新区 管委会	朱超 李建荣 彭向洪 赵华 屠兆彬	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
122	城市管理	41 管道燃气特许经营情况中期评估	委托专业机构对市区管道燃气特许经营企业的经营情况进行中期评估	2018	100			100	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局	花青	市城乡建设局	城建资金	财政预算资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
123		42 公投商务楼建设	新建公投商务楼，总建筑面积约 14800 平方米。其中包含：地上建筑面积 5700 平方米，地下车库建筑面积 9100 平方米	2017-2018	9000	300	完成前期手续、初步设计方案、施工及服务类机构招标工作	8700	完成	2018.04	2018.12	市城乡建设局	朱超	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
124		43 饮用水源智能调度管理平台	对京杭运河、盐龙湖、通榆河等饮用水源及自来水公司的视频监控、水质水量监测等智能系统进行集成，开发建设市区多水源智能调度管理平台；开发建设信息共享系统，实现城建、环保、水利、交通、公安、卫生等部门对原水、自来水的水量调度、水质预警等信息的实时共享；对市本级城市生活饮用水水质进行定期检（监）测，委托专业机构对市区盐龙湖水源地进行应急源地评估	2018-2019	2200			700	完成项目立项及初步设计	2018.05	2019.12	市城乡建设局	花青	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款
125		44 “智慧城乡建设与辅助决策”数据综合平台	“智慧城乡建设与辅助决策”数据综合平台建设	2018-2019	2000		编制具体的项目方案和可研报告，报相关部门审核	1500	完成技术整合	2018.02	2019.08	市城乡建设局 市市政公用投资公司	魏炜	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
126		45	市防震减灾中心与民防宣传教育体验馆	集测震监测、前兆监测、强震监测、宣传教育等功能为一体，土地面积 10 亩，建筑面积 8450 平方米，其中防震减灾中心 2955 平方米，民防宣传教育体验馆 5495 平方米（含地下部分 2142 平方米）	2017-2019	8500	1000	防震减灾中心完成征地 10 亩及办理前置审批手续，完成民防宣传教育体验馆项目立项审批	7500	完成防震减灾中心，完成民防宣传教育体验馆土建和布展方案	2017	2019.12	市城乡建设局（市地震局） 市民防局	韦凯昌 孔逸忻	市城乡建设局（市地震局） 市民防局	城建资金、自筹、省民防局	财政预算资金、市民防局自筹资金、省民防局补助资金
127		46	地震应急灾情速报获取与预评估系统	快速获取报送地震灾情，对地震灾情进行预评估	2017-2018	300	149.4	完成基础数据库的收集和软件系统开发	150.6	完成	2017.10	2018.12	市城乡建设局（市地震局）	韦凯昌	市城乡建设局（市地震局）	城建资金	财政预算资金
128		47	城市活断层探测与地震小区划	根据项目招标文件规定范围，探明地震活断层和编制地震小区划	2017-2021	1800	550	确定中标单位，完成施工方案并开工	310	完成初查及初勘阶段浅层地震探测、目标区断层活动性初步鉴定阶段的 4 个专题	2017.07	2021.06	市城乡建设局（市地震局）	韦凯昌	市城乡建设局（市地震局）	城建资金	财政预算资金
129	规划编制	48	城建相关专项规划编制	编制《中心城区供水规划修编（2014 - 2030）》，《市区节水规划》，《市区燃气专项规划》、《盐城市城市公园绿地专项规划（2018—2030）》，《盐城市绿道系统规划》等专项规划	2018	630			630	完成	2018.06	2018.12	市城乡建设局 市规划局 市国土局	花青 朱超 张亚钊 徐增产	市城乡建设局	市财政资金	财政预算资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
七、市交通运输局（3 项）					1190869.2	59000		401000								
130	范公堤综合交通枢纽组团	1	市区综合客运枢纽	新建集高铁、长途大巴、公交、出租、城市候机厅为一体的零换乘公共综合客运枢纽及其捷运系统，地下建筑面积 320000 平方米，地上建筑面积 111855 平方米	2018-2020	421869.2		100000	完成东广场 ±0.00 工程量	2018.3	2020.12	市交通运输局 盐城市铁投	管亚光 陈日晓	盐城市铁投公司	自筹	银行贷款
131	城市交通	2	盐城市快速路网三期工程	世纪大道西延、青年路东延、黄海路东延、机场连接桥东环路等 5 条快速通道和配套设施，路线总长约 33 公里	2017-2019	759000	59000	取得初步设计批复，开工建设	完成主体 50%	2017.12	2019.12	市交通运输局	管亚光	市政府市铁投	社会资本	PPP
132		3	城西大桥建设	新建跨蟒蛇河大桥，亭湖区负责属地征收工作，市交通运输局负责桥梁建设，市建设局负责道路建设	2018-2019	10000			1000	开展前期工作及征地征收，力争开工建设	2018.12	2019.12	市交通运输局 市城乡建设局 亭湖区政府	管亚光 张宏春	市交通运输局 市城乡建设局 亭湖区政府	自筹
八、市房产局（2 项）					506000	0		506000								
133	三治三化	1	老旧小区整治	完成市区南环组团及周边、旭日路 18 号小区及周边、海纯新村、东园南巷（2、4 号）小区、阳春小区、文港组团、北港花苑（安置小区）7 个老旧小区的整治任务。对无人管理的老旧小区实行街道、社区托底管理	2018	6000		6000	完成	2018.06	2018.12	市房产局 市财政局 亭湖区政府 盐都区政府 市城南新区管委会	张伯林 虞水 李建荣 彭向洪 屠兆彬	市财政局 亭湖区政府 盐都区政府 市城南新区管委会	城建资金	财政预算资金 区财政资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
134	保障性住房	2	保障性安居工程	完成省、市政府下达市区棚改安置住房新开工 3500 套、基本建成 1500 套年度目标任务以及棚户区征收 5000 户的年度目标任务；完成市委、市政府“三治三化”棚改年度目标任务	2018	500000		500000	完成	2018.09	2018.12	市房产局 市财政局 市城乡建设局 盐都区政府 亭湖区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会 市国投集团 市城投集团 市交通控股集团	王信俊 虞水青 彭向洪 李建荣 赵华 屠兆兵	盐都区政府 亭湖区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会 市国投集团 市城投集团 市交通控股集团	自筹	银行贷款
九、市城管局（14 项）					100422	34692		35682								
135	三治三化	1	环卫设施改造和装备采购	采购 8 吨道路保洁扫洗一体车 5 辆、多功能抑尘车 2 辆、高压冲洗车 2 辆、融雪剂撒布车 1 辆、车用除雪铲 7 套、小型高压冲洗车 2 辆、人行道电动保洁车 4 辆；双前路 3000 平方米垃圾中转场地重新浇筑；更换振兴路垃圾中转站压缩设备及转运车，大修双前路中转站压缩设备	2018	1000		1000	完成	2018.06	2018.12	市城管局	唐为祥	市城管局	城建资金	财政预算资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
136		2 老旧建筑整治出新	对道路两侧临街建筑进行整治出新，清理屋顶堆放杂物，整理立面杂乱管线，清除立面污渍污垢，拆除立面废弃附着物，对破损残缺的建筑立面，采用同色、同质材料进行修补或粉刷出新	2018-2019	3000			2000	完成部分	2018.03	2019.12	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	樊 玮 李建荣 彭向洪 赵 华 唐高明	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	城建资金	财政预算资金 区财政资金
137		3 围墙围挡改造提升	加大“拆墙透绿”力度，对内部景观较好单位、住宅小区统一拆除实体封闭围墙，设置栅栏。对墙体进行美化彩化或绿化，设置与周边环境相协调的喷绘、彩绘等公益宣传画面。对各类工地围挡实施标准化整治，确保达标	2018	1000			1000	完成	2018.03	2018.12	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	樊 玮 李建荣 彭向洪 赵 华 唐高明	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	城建资金	财政预算资金 区财政资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
138		4 户外广告提档升级	制定出台户外广告专项规划，建立市场化运作机制，规范户外广告设置管理，组织清理未经审批或过期设置、设施陈旧破损、严重影响市容和安全的各类户外广告和店招标牌设施。整治沿街一店多招、多层多招，对主街道两侧材质低劣影响市容的店招店牌进行改造提升。建设一批大型专用公益广告设施。对各类广告亮化设施进行整治规范，对保留的进行修复完善。健全完善市区“牛皮癣”野广告疏、堵、清长效机制，提高治理水平	2018-2019	6000			3800	完成部分	2018.03	2019.12	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区 管委会 市城南新区 管委会	樊 玮 李建荣 彭向洪 赵 华 唐高明	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区 管委会 市城南新区 管委会	城建 资金	财政预 算资金 区财政 资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
139		占道经营整治规范	按照“疏堵结合、标本兼治”的原则和“主干道严禁、次干道严控、小街巷规范”的要求，依法取缔无证流动摊点、拆除违章占道亭棚。优化临时经营疏导点布局，落实日常管理和保洁责任，按照“六统一”、“十严禁”、“一保持”要求，对市区邮政报刊亭、放心早餐点和小修理点等便民服务点进行整治提升	2018-2019	1000			600	完成部分	2018.03	2019.12	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	樊 玮 李建荣 彭向洪 赵 华 唐高明	市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	城建资金	财政预算资金 区财政资金
140		规范车辆停放秩序	施划完善停车标线标识，完善机动车停放责、权、利相统一的管理机制，建立市区重点区域非机动车停放管理市场化外包，落实日常看管责任，继续加大车辆违停整治力度，严厉查处违规占道、逆向停车、占用盲道等突出问题。严格共享单车市场准入，加强运行管理，实现规范有序发展	2018-2019	600			300	完成部分	2018.03	2019.12	市公安局 市城投集团 市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	樊玮 李建荣 彭向洪 赵华 唐高明	市公安局 市城投集团 市城管局 亭湖区政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	城建资金	财政预算资金 区财政资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
141		7	市区景观亮化建设	市区高架快速路至高速合围圈之间纵深建筑及城市出入口、其他主干道两侧建筑实施亮化建设。媒体屏和双色温楼宇亮化动漫效果演示方案编辑。在大市区范围内重要节点、广场绿地、景区和人员休闲购物集中区域，高起点规划、高标准建设一批大、中、小型灯光雕塑（小品）	2018-2019	8300		2300	完成部分	2018.06	2019.12	市城管局 亭湖区人民政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	樊 玮 李建荣 彭向洪 赵 华 唐高明	市城管局 亭湖区人民政府 盐都区政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	城建资金	财政预算资金 区财政资金
142		8	编制市区夜景照明专项规划	编制市区夜景照明专项规划，把控和引领大市区照明规划布局。对城市道路、水系、节点以及居住区、商业区、工业区、景区等功能区夜景照明进行分级规划控制。建立亮化专家库，提高景观亮化建设的科学性与合理性	2018	100		100	完成	2018.01	2018.03	市城管局	樊 玮	市城管局	财政资金	财政预算资金
143		9	静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目	总规模 1400 吨/天，配套 2 炉 1 机，拟配置 2 台处理量为 700 吨/天的机械炉排焚烧炉+2 台中温中压余热锅炉+1 台 35MW 凝汽式汽轮发电机组	2017-2019	66470	29600	开工建设，开始打桩	完成 1#锅炉水压试验，渗沥液工程交安和主厂房结构到顶	2017.12	2019.03	市城管局	王建安	大吉公司 光大国际	社会资本	PPP

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
144	城市管理	10	餐厨垃圾收运处置系统工程	总规模年日均 250 吨/天，共分两期组织实施。其中：一期规模 100 吨/天，包括餐厨垃圾预处理系统、地沟油处理系统、厌氧发酵及脱水系统、沼气净化等系统，分别建设生产调度楼、污水预处理车间、餐厨垃圾处理车间各一幢。（目前正在组织实施的是一期工程）	2017-2018	7832	5092	完成生产调度楼主要工程量	1810	完成主体厂房和系统设备安装，完成试运行前期准备	2017.09	2018.12	市城管局	王建安	盐城大吉环境科技有限公司	社会资本	BOO
145		11	环卫科研信息中心	建设一幢综合业务楼，包括环卫调度指挥中心大厅、各类垃圾检测用房、环卫物资库房、垃圾分类处理科普教育展览馆等；配套建设环卫专用设备修理车间、环卫车辆停车场等	2018-2019	3000			1500	业务综合楼主体工程开工建设；采购安装调试指挥系统及垃圾检测装备；配套建设环卫车辆停车场；配套建设环卫专用设备修理车间	2018.03	2019.12	市城管局	唐为祥	市城管局	城建资金	财政预算资金
146		12	新建公共卫生间	在市区主要交通枢纽、公共绿地新建 2 座一类公共卫生间	2018	200			200	完成	2018.06	2018.12	市城管局	唐为祥	市城管局	城建资金	财政预算资金
147		13	城乡生活垃圾分类和治理	牵头做好全市城乡生活垃圾分类和治理专项行动的组织推进、宣传教育、学习培训、督查指导、考核奖惩、设备购置等	2018-2020	1500			652	召开现场推进会、对试点小区和乡镇进行考核和集中购买垃圾收集容器等措施	2018.03	2020.12	市城管局	王建安	市城管局	城建资金	财政预算资金

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
148		14	市区数字城管系统提档升级项目	运用互联网+先进技术, 引进“天地图”最新地理信息成果, 并拓展长效管理考评、视频监控(新建点位 30 个)、应急指挥、公众互动等管理功能, 进一步提升发现问题、处置问题的能力	2018	420		420	完成项目建设	2018.03	2018.12	市城管局	吴 松	市城管局	城建资金	财政预算资金
十、市水利局(2项)					73526	8000		29400								
149	三治三化	1	市区核心区“三治三化”治河活水	新建防洪闸 6 座、闸站 8 座, 并实施自动化控制调度, 同时对已建 24 座防洪闸、14 座闸站进行自动化升级、改造	2018-2019	17800	开展前期工作	5400	开工建设第Ⅲ防洪区活水调度系统, 完成防洪闸 5 座拆建和新拆建闸站工程 2 座 12m ³ /s	2018.06	2019.12	市水利局 亭湖区政府 盐都区政府 城南新区 管委会	仲 跃 彭向洪 李建荣 屠兆彬	城投集团	城市发展基金	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
150	城市防洪	2 市本级城市防洪工程	续建中岗河南闸站 (6m+20m ³ /s)、永丰渠西闸站 (6m+20m ³ /s)、六支河西闸站 (6m+28m ³ /s)、永新河南闸站 (6m+20m ³ /s)、九支渠闸站 (4m+10m ³ /s) 等 5 座闸站工程；新建中心河闸站工程 (6m+20m ³ /s)、凤西河闸站工程 (6m+20m ³ /s)、青墩中心河南闸站工程 (6m+20m ³ /s)、串场河三英闸站 (24m+30m ³ /s)、串场河新兴闸站 (24m+20m ³ /s)、中心河北闸站工程 (6m+20m ³ /s)、龙灶河闸站工程 (6m+20m ³ /s) 等 7 座闸站工程	2018-2020	55726	8000	开工建设	24000	续建完成中岗河南闸站、永丰渠西闸站、六支河西闸站、永新河南闸站、九支渠闸站等 5 座闸站主体工程；开工建设中心河闸站工程、凤西河闸站工程、青墩中心河南闸站工程、串场河新兴闸站、串场河三英闸站、中心河北闸站工程、龙灶河闸站工程等 7 座闸站工程	2018.03	2020.12	市水利局 盐都区政府 亭湖区政府 开发区管委会	仲 跃 彭向洪 李建荣 孟 晶	城投集团	城市发展基金	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
十一、市规划局（2 项）					9100	0		8250								
151	公共及商业服务设施配套	1	规划展览馆改建、布展项目	保留 2004 年建设的一期工程外立面及主体结构，拆除、更新钢结构屋顶及内装和布展，改造面积计 4400 平方米；更新 2007 年二期 2100 平方米的布展内容，整修改造 10000 平方米的东、南、北广场路面，设置合理的参观车辆到达路线。将原城投一卡通公司设在一期的办公区域 500 平方米与我馆置换，实现人流车流的合理分割，方便管理及参观人群和市民办事	2018	7400		7400	完成	2018.04	2018.12	市规划局	张亚钊	盐城市规划局	城建资金	财政预算资金
152	规划编制	2	城市总体规划修编	从空间管控、政策设计和指标体系、系统支撑等方面具体落实战略规划意图，解决城市发展中的核心问题	2018-2019	1700		850	完成总规纲要	2017.02	2018.12	市规划局	张亚钊	盐城市规划局	城建资金	财政预算资金
十二、市民防局（4 项）					18250	0		2880								
153	城市管理	1	高铁综合枢纽公共人防工程	25000 平方米公共人防工程建设	2018-2020	10000	项目立项准备中	1600	完成土建	2018.12	2020.12	民防局	孔逸忻	民防局	自筹	银行贷款
154		2	市人防预备指挥所	预备指挥所土建	2018-2020	7000	完成项目选址确认	30	完成前期选址及方案设计	2018.12	2020.12	民防局	孔逸忻	民防局	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
155		3	市级指挥所升级改造	市基本和机动指挥所升级改造后进行城市防空袭演习	2018	1050		1050	完成	2018.03	2018.12	民防局	孔逸忻	民防局	自筹	银行贷款
156	规划编制	4	南海未来城地下空间控制性详细规划	南海未来城和高铁综合枢纽地下空间控制性详细规划编制	2018	200		200	完成	2018.03	2018.12	民防局	孔逸忻	民防局	自筹	银行贷款
十三、市公安局（1项）						28000	1000	5000								
157	公共及商业服务设施配套	1	市公安局巡特警训练基地项目	用地规模 200 亩。位于步湖路以南，步凤路以北，五台山路以西，伍龙路以东地块 140 亩；位于伍龙路以西，步凤路以南，新城路以北地块 60 亩。总建筑面积约 33100 平方米	2017-2019	28000	1000	5000	完成基础	2018.01	2019.12	市公安局	王 炜	市公安局	自筹	银行贷款
十四、市文广新局（1项）						4000	0	4000								
158	公共及商业服务设施配套	1	海盐馆展陈提升	海盐馆内部展陈提升、部分基础配套设施改造	2018	4000		4000	完成	2018.03	2018.12	市文广新局 市城投集团	颜世勋	市城投集团 市文广新局	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
十五、市档案局（1 项）					117000	0		2000								
159	公共及商业服务设施配套	1	综合档案馆	位于世纪大道以北、天山路以西、通榆河以东，占地约 100 亩，建设建筑面积 13 万平方米的市档案馆、城建档案馆、不动产登记档案馆、规划档案室的综合档案馆	2018-2020	117000		2000	完成拆迁和图纸设计等前期工作，开工建设	2018.06	2020.12	市档案局 市城投集团	王加林	市城投集团	自筹	银行贷款
十六、市体育局（2 项）					48800	12800		10000								
160	公共及商业服务设施配套	1	建军路全民健身中心	建军东路 23 号（原老体育馆地块）总用地面积 13848.8 平方米，建筑面积 26864 平方米	2018-2019	29800	12800	7000	完成土地挂牌出让和两期房屋征收工作	2018.07	2019.12	亭湖区政府 市体育局	张宏春 汤冬青	市体育实业发展有限公司	财政 0.3 亿元、自筹、体彩公益金	
161	公共及商业服务设施配套	2	市游泳健身综合训练馆	总用地面积 13400 平方米，建筑面积 32500 平方米	2018-2020	19000		3000	完成前期调研和可行性研究报告编制	2018	2020.12	市体育实业发展有限公司	王海东	市体育局	市体彩公益金每年支付 0.3 亿元，共 7 年	市城投公司代建或引入社会资本采用 PPP 模式
十七、市老干部局（1 项）					4000	0		500								
162	公共及商业服务设施配套	1	盐城市老年大学教学楼改扩建工程	整合市财政局原办公楼，扩建市老年大学教学楼，占地约 3 亩，地上六层，7000 平方米左右，地下一层，3000 平方米左右	2018-2019	4000		500	完成前期手续	2018.08	2019.12	市委老干部局 市级机关事务管理局 市城投集团	陈勇	市委老干部局 市城投集团	财政资金	

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
十八、市城投集团（15 项）					1577400	458300		167600									
163	三治三化	1	串场河景观带	南起新都路，北至新洋港，沿线驳岸、桥梁、绿化、亮化等建设完善及提升改造	2017-2018	10000	3000	方案设计，完成样板段施工	3000	完成	2017.11	2018.12	市城投集团 市城南新区管委会	任连璋 屠兆彬	市城投集团	自筹	银行贷款
164		2	海盐文化风景区提升	范围包括水街、盐渎公园、水城酒店等，共计 1350 亩。改造提升涉及策划、运营、招商、基础设施、功能设施、亮化、绿化、水系、游线等	2018	2000			2000	完成	2018.03	2018.12	城投集团	任连璋	城投集团	自筹	银行贷款
165		3	大洋湾生态旅游景区（大洋湾生态组团）	规划占地面积 13 平方公里，以新洋港为界分南北两侧。南侧实施 6000 亩核心园林景观、温泉酒店、水上乐园、亭廊阁楼古建筑、商业配套等；北侧新建永宁寺以及生态养老、民俗文化等度假区	2015-2019	450000	180000	水上乐园、美食街、登瀛阁及相关古建筑全面施工；桥梁、亮化、景观提升等完成设计工作	100000	完成主体封顶、剧院和柏联酒店等方案设计，配套设施开工建设	2015.03	2019.12	市城投集团 亭湖区政府 市旅游局	任连璋 李建荣 陈锦还	市城投集团	自筹	银行贷款
166		4	市区污泥集中处置设施	在静脉产业园建设市区污泥焚烧工程，集中处置市区污泥	2018-2019	3000			1000	开工建设	2018.11	2019.12	市城乡建设局 城投集团 亭湖区政府	朱超 戴道 李建荣	市城投集团	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
167	先锋组团	5 先锋组团	规划研究范围约 12.7 平方公里，控制范围约 10.3 平方公里，东至范公路，南至小洋河、潮声路，西至西环路，北至北环路，重点对老城区进行环境治理，包括棚户区改造，盐城文化挖掘，工业厂房改建，道路、桥梁、绿化等配套基础设施完善等	2018-2022	600000	200	概念性规划方案设计	10000	完成组团总体规划方案设计，启动串场河以西新洋港沿线、东河嘉园周边征收及环境治理、潮声路及两侧成片征收，启动杆线迁移等基础设施建设	2018.12	2022.12	市城投集团 亭湖区政府 市城建局 市规划局 市国土局 市海事局 市水利局 市交通局	任连璋 李建荣 朱超 张亚钊 徐增产 仲跃	市城投集团	自筹	银行贷款
168		6 民安路	建设民安路（人民路—滨河路），路宽 18 米，总长约 550 米	2018	1200		已立项	1200	完成	2018.03	2018.12	城投集团	任连璋	城投集团	自筹	银行贷款
169		7 健康路	健康路拓宽（黄海路—毓龙路）长 700 米，宽为 32 米。亭湖区负责征地征收，城投负责征收资金及道路建设及其投资	2018-2020	10000			100	启动征收及设计	2019.10	2020.12	市城投集团 亭湖区政府	任连璋 李建荣	市城投集团	自筹	银行贷款
170	城市交通	8 天辰路	建设天辰路（新洋港—人民路），长 2100 米，宽 32 米。亭湖区负责征地征收，城投负责征收资金，亭湖区和城投集团负责道路建设及其投资	2018-2020	35000			100	启动征收及设计	2019.10	2020.12	市城投集团 亭湖区政府	任连璋 李建荣	市城投集团	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
171		9 双元路大桥	建设双元路跨串场河大桥(从人民路向东,跨滨河路及串场河),长 350 米,宽 18 米	2018-2019	4300			200	完成立项及设计、招标确定施工单位	2019.03	2019.12	市城投集团	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款
172		10 城投置业-凤凰汇·紫园	占地 102.6 亩,建设高层 3 幢、多层 8 幢、联排别墅 26 幢,商业、地下车库、配套用房等,建筑面积约 15 万平方米	2015-2019	100000	71000	主体封顶	12000	单体完成	2015.03	2019.12	城投置业公司	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款
173		11 城投中庚·香城世家	神州路西、盐渎路南侧,占地 161.5 亩,28 栋单体,总建筑面积 28 万平方米,建设大型商住小区	2015-2020	104000	50000	一期主体封顶;二期主体施工	20000	一期主体验收,二期三期主体施工,洋房封顶	2015.03	2020.12	城投中庚公司	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款
174	公共及商业服务设施配套	12 城投置业-凤凰汇·天辰府	青年路北,交通局西侧,总建筑面积约 22 万平方米	2017-2021	215000	145000	办理土地手续	12000	主体施工	2017.12	2021.12	江苏国强置业公司	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款
175		13 中心金库	海阔路北、吴抬路西,占地 58 亩,总建筑面积约 5.2 万平方米,包括:金库楼、信息中心、停车楼、训练场及辅助设施等	2017-2020	30000	1200	办理土地手续及方案设计	2000	完成基础	2017.12	2020.12	市城投集团 市公安局	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款
176		14 市旅游集散中心	占地 13 亩,建筑面积 8000 平方米,为旅客提供集散、咨询、综合服务	2016-2018	8000	5000	办理土地手续、图纸设计,工程开工	2000	单体完成	2017.12	2018.12	市城投集团 市旅游局	任连璋 陈锦还	市城投集团	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
177	城市管理	15 市区智能停车管理系统	建设智能停车二期工程，高速高架出入口 30 块诱导屏及城市建成区诱导系统、违停抓拍系统、路内停车泊位地磁安装等基础设施拓展、加密工程，并接入一期工程停车管理平台	2017-2018	4900	2900	完成一期工程	2000	完成二期建设和平台调试接入	2017.03	2018.12	城投集团 市公安局	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款
十九、市交通控股集团（5 项）					29650	1629		9621								
178	三治三化	1 BRT 站台改造出新	市区 BRT 站台改造出新	2017-2020	15000	600	部分出新	3000	部分完成	2017.06	2020.12	盐城市交通控股集团	李翔	盐城市交通控股集团	自筹	银行贷款
179		2 公交牌改造	市区公交牌改造出新	2018	1650			1650	完成	2018.01	2018.12	盐城市交通控股集团	李翔	盐城市交通控股集团	自筹	银行贷款
180	城市交通	3 开创路北延	大庆路至沿河西路段，宽 40 米，长 2.4 千米	2018-2019	8000			1000	开工建设	2018.06	2019.01	盐城市交通控股集团 盐都区政府	李翔	盐城市交通控股集团	自筹	银行贷款
181		4 G228 黄尖服务区	土地面积 18 亩，建筑面积 3000 平方米	2017-2018	2500	750	前期手续办结	1750	完成	2017.06	2018.12	盐城市交通控股集团	夏立新	盐城市交通控股集团	自筹	银行贷款
182		5 G228 滨海服务区	土地面积 75 亩，建筑面积 3000 平方米	2017-2018	2500	279	前期手续办结	2221	完成	2017.06	2018.12	盐城市交通控股集团	夏立新	盐城市交通控股集团	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	
二十、盐城市铁路投资发展有限公司（2 项）					60000	0		7000									
183	三治三化	1	范公堤森林公园	新都路南，南环路以北，范公路与通榆河之间，按照森林公园标准建设，面积约 200 公顷（征收等资金另计）	2018-2020	30000		完成规划红线	2000	完成前期工作，高架景观林开工建设	2018.06	2020.12	市铁路投资公司 市城乡建设局 (市园林管理局)	陈日晓 管亚光	市铁路投资公司	自筹	银行贷款
184		2	范公路东侧景观绿化	根据“三治三化”绿化行动方案建设高架系统生态廊道，范公路东侧，新洋港至青年路，范公路与通榆河之间绿化带景观建设。亭湖区负责征收，市铁路投资公司负责绿地建设，面积约 200 公顷	2018-2020	30000		完成规划红线	5000	完成范公路至新长铁路之间	2018.03	2020.12	市铁路投资公司 亭湖区政府	陈日晓 李建荣	市铁路投资公司	自筹	银行贷款
二十一、国网盐城供电公司（6 项）					55759	6069		19950									
185	城市基础设施	1	盐城学富 220 千伏输电变电工程	新建 220 千伏学富变，变电容量 18 万千伏安，线路长度 40.2 公里	2017-2019	12515	2901	土建施工	4608	开始调试	2017.05	2019.10	盐城供电公司	张强	国网江苏省电力公司	自筹	银行贷款
186		2	连盐铁路盐城北牵引站配套 220 千伏输电变电工程	建设 220 千伏输电线路 29 公里，满足连盐铁路供电需求	2017-2019	6263	2276	基础施工	2734	开始放线	2017.06	2019.10	盐城供电公司	张强	国网江苏省电力公司	自筹	银行贷款

序号	类别	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2017 年底累计完成投资	2017 年底形象进度或前期进展情况	2018 年计划投资	2018 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式
187		江苏盐城盐城 220kV 变电站增容改造工程	盐城变整体改造, 变电容量由 24 万千伏安增至 48 万千伏安, 线路长度 5.3 公里	2018-2020	14316		工程前期	1432	土建开工	2018.09	2020.01	盐城供电公司	张强	国网江苏省电力公司	自筹	银行贷款
188		江苏盐城高新 110 千伏输变电工程	新建 110 千伏高新变, 变电容量 10 万千伏安, 线路长度 15.2 公里	2018-2019	8830		工程前期	3091	土建开工	2018.06	2019.06	盐城供电公司	张强	国网江苏省电力公司	自筹	银行贷款
189		江苏盐城恒泰 110 千伏输变电工程	新建 110 千伏恒泰变, 变电容量 10 万千伏安, 线路长度 20.6 公里	2018-2019	6995		工程前期	4531	土建开工	2018.06	2019.06	盐城供电公司	张强	国网江苏省电力公司	自筹	银行贷款
190		江苏盐城环城 110 千伏输变电工程	新建 110 千伏环城变, 变电容量 10 万千伏安, 线路长度 2.9 公里	2017-2019	6840	892	土建施工	3554	开始调试	2017.11	2019.10	盐城供电公司	张强	国网江苏省电力公司	自筹	银行贷款